

Antecedentes de la obra

Cliente	AFC	Fase:	2. Pre-Venta
Obra:	7250- AFC 1	Inicio Obra:	03-09-2013
Ubicación :	Torre Huerfanos, 670, Piso 13,14,15	Entrega Provisoria:	03-12-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de obra N° 7	Reunión de avance de obra			
Fecha	15-10-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	11:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Alvaro Fernandez, Claudio Jara, Claudio Zúñiga, Charles Murray, Jaime Lopez, Jimena Gaete, Mauricio Julio

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso				Se informa que existen problemas de stock de wc especificado, y con el fluxometro de urinario. Se definira nueva especificacion con el arquitecto.
Proceso				Entre control de inversion y tesoreria se elimina la puerta y se dejara un meson con un cristal superior. El arquitecto enviara detalle del cierre.
Proceso				Avance de obra, a partir de mañana se comenzara con el cierre de tabiques y yeso.
Proceso				Contract enviara carta Gantt actualizada al arquitecto y mandante.
Proceso				Respecto al requerimiento electrico, la administracion solicita un documento formal. (Ejemplo; Piso 13° / Potencia existente / Potencia requerida) en una carta al comité de administracion, atencion Enzo parodi. Esta misma situacion se repite para el respaldo de emergencia.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	22-10-2013	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.