
SAVANT PHARM

obra: Echeverría 1050 – Vicente López – Pcia. de BA

MINUTA DE REUNION N°6

p/ CLIENTE: Hernán Giovanini

p/ CONTRACT: Marcelo Abella – Ricardo Vanarelli – Joaquín Lohezic – Ximena Torres

Reunión: Oficinas Savant Buenos Aires

Fecha: 30 de noviembre de 2013

TEMAS VARIOS

Se realizó una visita a obra, revisando los temas precisados en los mails técnicos de Alejandro Mandolesi.

De la misma manera, se analizaron los 2 projects entregados por mail, con la determinación de los trabajos realizados y a realizar, actualizados según los avances a día 29 de noviembre. Se explicó el cambio de fecha y la propuesta de dividir en 4 etapas la ejecución de la obra para no extender más dicho plazo.

DEFINICIONES

Hernán Giovanini nos transmite que Levan se compromete a finalizar los trabajos descriptos en dicho Project el día 3 de diciembre.

Nos solicita la ampliación del auditorio a 1 módulo más de ventana.

Se acepta el nuevo Project con fecha finalización de obra 21 de diciembre, siempre y cuando las fechas determinadas en el mismo se cumplan.

Se plantean reuniones semanales en obra con Claudio Toffoletti, para revisar la calidad de las instalaciones realizadas.