

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Marubeni Adm 1
Reunión: Reunion de Obra 2 Reunión de avance de obra
Fecha: 26-09-2013 Hora Inicio: 15:30 Hora Término: 16:30
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Ignacia Barros, Juan Carlos Valdes, Keisuke Sakuraba, Kitamura Hideo, Mauricio Garrido, Sebastián Betancourt

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Definiciones Pavimento	Ver opcion de alfombra en color mas claro. Se debe evaluar con otro proveedor o linea en caso de contar con alternativas de color en multicarpet.
Definicion revestimientos	Para baños y kitchenette se define marmol travertino nacional para las cubiertas.
Carta Gantt	Se debe revisar carta gantt en relacion a la fecha de la entrega provisoria según plazo contractua.
Ajustes en Obra	Ajustar viga de salida area baños a nivel de puerta que enfrenta. Ver tambien ajustes de cristal.
Avance de Obra	- Demolicion ejecutada - Tabiques y vigas con estructurado y emplacado - Canalizacion de alumbrado - Inicio de instalacion de escalerilla - Avance en equipos de clima Se informa que la obra esta según lo programado en la carta gantt.
Traslado server	Se informa al cliente que esta coordinacion se realizara durante la proxima semana.
Clima server	Consultar a proveedor de clima por tipo de rejilla de clima considerada en presupuesto. Se debe programar visita al area operativa de la oficina en horario diurno, programar para el 27-09-13

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 03-10-2013 Desde: 15:30 Hasta: 16:30
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.