

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Marubeni Adm 1

Reunión: Reunion de Obra 3 Reunion de avance de obra

Fecha 03-10-2013 Hora Inicio: Hora Término:

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Ignacia Barros, Juan Carlos Valdes, Keisuke Sakuraba, Kitamura Hideo, Mauricio Garrido, Sebastián Betancourt

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Fecha entrega Provisoria	Contract se compromete a ajustar plazos etapa I con la posibilidad de avanzar eb obra durante el día. Cliente gestionara permiso con Administracion.
Cortinas y segunda puerta hall de ascensores	Cliente informa que se no se pueden utilizar cortinas roller especificadas en el presupuesto. Se espera confirmacion. Ademas infroma que se puede hacer cambio de puerta secundaria de hall de ascensores.
Extinsion de incendio	Se informa al cliente que por indicacion de la adm se deben relizar los trabajos de extinsion con la empresa Tyco. El presupuesto de Tyco exede el monto especificado por Contract. El cluiente revisara tema con administracion.
Mubles de guardado open plan area alimentos.	Cliente define dejar como mueble ropero. 3 modulos.
Pantallas open plan	Se propone cambio de pantallas de opne plan a cristal sin costo adicional. Cliente define cod 6109 pantone SW Georgian Bay.
Traslado server	Se solciita al cliente gestionar tema de fibra para agilizar cambio de ubicación del servidor.
Area de print	Se debe incluir area de print en area exterior de server, considerar punto de red energia y mueble para impresora, el tabique debe tener el ancho del muebles de impresión. Se debe corre puerta para dejar cerrado recinto de server, esta puerta debe tener celosias.
Cristal informal metting open plan	Se debe elimicar cristal que colinda con area de archivos.
kitchenette	Se debe cotizar encimera electrica con 2 platos.
Mueble tablero electrico	Se deben retirar muebles existentes. Cliente gestionara su retiro en caso contrario demoler.
Toma de tierra	Se debe revisar requerimiento electrico para informar a la administracion.
Avance de obra	- Canalizacion termostatos - preparacion muros y tabiques - instalacion escalerilla

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	17-10-2013	Desde:	15:30	Hasta:	16:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.