

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Marubeni Adm 1

Reunión: Reunion de Obra 4 Reunión de avance de obra

Fecha 10-10-2013 Hora Inicio: 15:30 Hora Término: 17:30

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Ignacia Barros, Juan Carlos Valdes, Kitamura Hideo, Mauricio Garrido, Sebastián Betancourt

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Adicional de Obra	Se espera presupuesto y programacion de ejecucion de trabajo por TYCO.
Instalacion fibra	Se espera confirmacion del cliente para fibra para concidir con cambio de server. Debe ser ejecutado el dia viernes.
Uso area de archivo	Se define que el area de archivo de la etapa I se utilizara como kitchenette provisoria para Etapa II
Toma Tierra	Se espera informacion del proveedor electrico para entregar requerimiento a la adminstracion.
Avance de Obra	DDOO informa avance de obra: - Cableado e instalacion de termostatos - Cableado de iluminacion - Canalizacion perimetral de puestos de trabajo - canalizacion de escalerilla - Chequeo de equipos de clima
Graficas cristales	Se propone estilo grafico para cristales. Se define utilizar barras horizontales troqueladas.
- Comunicación IP	Se consultara al proveedor coordinacion del cliente.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 17-10-2013 Desde: 15:30 Hasta: 16:30

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.