

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE : Emerson
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Av. Del Valle 601 piso 4. Ciudad Empresarial
COMUNA : Huechuraba
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 9 Marzo de 2009

En Santiago, 9 de Marzo de 2009, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos adicionales aprobados. A tal efecto se reúnen **Verónica Busta** en representación de **Emerson**, y los Arq. Loreto Chávez y Claudio Zúñiga, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pié se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega: 21 de Marzo de 2009

OBSERVACIONES:

1. HALL DE ASCENSORES:
2. Falta logo en letrero
3. El logo en film en puerta de acceso está chueco
4. RECEPCIÓN:
5. Mejorar aseo de piso
6. El sillón tiene una pata quebrada

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

7. Ajustar la tapa de quicio en puerta de acceso.
8. Falta logo en letrero
9. Corregir junta entre canaleta eléctrica y muro tras mueble de recepción
10. SALA DE REUNION 1:
11. Corregir junta entre canaleta eléctrica y muro.
12. Pintura quebrada junto a interruptor
13. POOL 3:
14. Alinear cubiertas de mobiliario al llegar a paneles divisorios de las mismas.
15. COPIAS:
16. Mueble bajo tiene canto de mesada picado
17. SALA DE REUNION 2:
18. Repasar pintura de puerta por fuera
19. Alfombra englobada en pasillo exterior.
20. BAÑOS POOL 2:
21. Arreglar descarga que no corta em WC
22. OFICINA 5:
23. Hilo de cortina corto
24. OFICINA 6:
25. Hilo de cortina corto

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

26. POOL 2:
27. Separar muebles de muro
28. OFICINA 4:
29. Cubierta de mueble está picada
30. SALA DE REUNION 3:
31. Limpiar perfiles y cristales
32. Completar film en vidrios fachada.
33. POOL 1:
34. Perforar muebles bajos junto a muro para pasar cables por dentro
35. Retocar canto de tabique entre puertas oficinas 1 y 2
36. OFICINA GERENCIA GENERAL:
37. Cortina caída al subir
38. SERVER ROOM:
39. Poner tapas de aluminio laterales en dintel acceso
40. Completar film en vidrios fachada.
41. LABORATORIO:
42. Emprolijar junta entre piso y cristal
43. Falta diagrama em tablero especial
44. Protección trifásico- anclaje mecánico

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

45. BAÑOS PASILLO A POOL 1:
46. Alfombra englobada
47. WC pierden agua
48. GENERALES:
49. Cambiar sistema de conexión de iluminación de emergencia para que siempre estén prendidas
50. Repasar aseo
51. Faltan flechas indicando sentido de evacuación
52. ADICIONALES APROBADOS FALTAN:
53. Cambiar cubrejuntas de goma por cubrejuntas de aluminio
54. Hacer tomas eléctricas en salas de reunion 1 y 2
55. Hacer film en ventanas entre oficinas 5-5 y 6
56. Faltan cortinas en sector pool1 y cafetería
57. Falta escritorio en laboratorio
58. Hacer tomas eléctricas en cafetería
59. Cambiar cerraduras baños
60. ADICIONALES NUEVOS:
61. Pintar puerta tablero eléctrico en sector recepción
62. Agregar tres focos dicroicos en recepción

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

63. Puerta para mueble existente en pasillo interior sector baños pool 2
64. Acrílico de protección en muro sector pool 2
65. Film en puerta cristal pasillo salida baños ssector pool 1
66. Suple de madera idem a cubierta para tapar espacio generado entre cubiertas y muro, em sector pool1
67. Portarrollos papel higiénico em baños
68. Ampolletas faltantes de iluminación em general
69. Cerradura com llave em archivo
70. Agregar puntos para fotocopidora en sector exterior sala de reuniones 2
71. Mueble bako com mesada de granito y puertas correderas em kitchen

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre: