

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Carey Allende 1
 Reunión: MINUTA N° 7 Otro
 Fecha: 06-01-2014 Hora Inicio: 11:00 Hora Término: 12:00
 Lugar: Obra
 Observaciones: Reunión con Urban Realty e Inmobiliaria BAU S.A.

Asistentes

Asistentes: Francisca Saavedra, Loreto Chavez, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
INICIO DE LOS TRABAJOS EN OBRA	De acuerdo a lo conversado, no podemos iniciar la totalidad de los trabajos hasta que la Inmobiliaria nos apruebe 100% el proyecto (arquitectura + especialidades). Una vez aprobado todo, la Inmobiliaria entregara la carpeta con dichos planos a la Administración, recién ahí tendremos la aprobación para dar inicio a los trabajos.
ENTREGA DE HALL DE ASCENSORES	La Administración del edificio en conjunto con el ITO nos entregara formalmente el hall de ascensores. Luego lo cubriremos para poder ingresar los materiales.
TRABAJOS AUTORIZADOS A REALIZAR	Estamos autorizados para ingresar materiales, impermeabilizar la losa y realizar el levantamiento de los niveles. Dichas tareas nos llevaran 2 días.
INICIO DE PLAZO	En cuanto a los plazos, entendamos que el mismo comenzara a regir una vez aprobado el ingreso para poder realizar 100% todas las tareas.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:
 Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.