

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Barahona 1
Reunión: Reunion de Obra 1 Reunión de avance de obra
Fecha 23-12-2013 Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 11:00
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Cristian Roco, Ignacia Barros, Juan Pablo Baraona

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
AVANCE DE OBRA	DDOO informa avance de obra: - Nivelacion de losa 50% - Se inicia trazado de tabiques
ALFOMBRA	Se define propuesta para alfombra: ESSENCE COLECTION cod A 8799503 op 1 cod B 1739990 op 1 Se debe solicitar muestra, validar con cliente 26-12-13
TERMINACION CHAPAS MUEBLES	Se define con cliente: chapa Decape, estructura gris grafito, cuerpo grafito y tirador ducasse H/85.
PORCELANATOS	- Area de recepcion; cliente aprueba Tiboli 120x60 MK - Baños, kitchenette y server: element titanium 33x33 concept bove ATIKA
CHAPAS PUERTAS	Se debe pedir a proveedor muestra de codigo pp7946 mt
FICHAS MUEBLES	Cliente solicita fichas de mobiliario de linea e inagenes 3d.
MUESTRAS	Se entregan muestras de terminaciones de mobiliario al cliente para validacion con socio.
PROYECTOS VISADOS	Se informa al cliente que la inmobiliaria entregara hoy los proyectos visados para copmenzar con intervencion en instalaciones. Informa via telefonica Beatriz Santis.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 23-12-2013 Desde: 10:00 Hasta: 11:00
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.