

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Pernord Ricard 1
 Reunión: Reunion de obra N° 1 Reunión de avance de obra
 Fecha: 10-12-2013 Hora Inicio: 3:30 Hora Término: 4:30
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Jimena Gaete, Madelein Hidalgo, Manuel Sanchez

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
plazos	Se informa al cliente de la urgencia de compras criticas, como mobiliario, alfombras y panel movil.
avance de obra	Se informa que esta hecho el 100% de las nivelaciones programadas y se comienza con la demolicion de los baños y trazado.
Puertas protex acceso y pasillos interiores	Se cambia sentido de apertura de puertas protex, por solicitud del cliente considerando evacuacion.
Trazado	Se confirma fecha para revision de trazados con el clientes para viernes 13.
Estacionamientos	El cliente informa de estacionamientos disponibles en pisos -1 / -2 / -3 / -4 / -5 y -6.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 17-12-2013 Desde: 3:30 Hasta: 4:30
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.