

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Pernord Ricard 1
 Reunión: Reunion de obra N° 7 Reunión de avance de obra
 Fecha: 21-01-2014 Hora Inicio: 2:30 Hora Término: 3:30
 Lugar: Otro
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
	Contract debe enviar valores por ploteo de film con corte.
	Jueves se debera entregar al cliente tarea en detalle que podria quedar pendiente.
	Reloj control va a quedar por acceso secundario a 110 h. se solicita cotizar un punto de dato y un enchufe triple, incluir refuerzo en tabique para impresora de reloj.
	Se aprueba opcion 2 de colores para recepcion (plafones en azul + muro tras poltrona en azul)
	Se dejara rulo de cables provisionado bajando por tabique en sala de reuniones de directorio hasta definir los requerimientos electricos de la mesa de reuniones.
	Porcelanato queda pendiente en zona de sala de reuniones hasta definir las cajas electricas.
	Enviar alternativas de color para pintura de losa (blanca, gris y negro) en imagen de revit.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 28-01-2014 Desde: 2:30 Hasta: 3:30
 Lugar: Oficina Cliente

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.