

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Metro/ Sistra
Reunión: Reunion Comercial Reunión comercial
Fecha 13-01-2014 Hora Inicio: Hora Término:
Lugar: Oficinas Cliente
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Claudia Alvarez, Ignacia Barros, Natalia Solar, Vanessa Muñoz

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
PLANO ELECTRICO	Se debe enviar plano electrico para validacion con It de Systra
IMÁGENES 3D	Se Debe entrega 3D impresos al cliente para validacion final
PLANOS DE CIELO Y PAVIMENTO	Se debe validar con cliente planos de cielo y pavimentos en proxima reunion de Onbra
ALFOMBRA	Cliente aprueba alfombra FIXSATE FV 110-160
PANTALLAS DIVISORIAS PUESTOS DE TRABAJO	Se debe solicitar al proveedor altura de pantallas entre 25 y 30 cm de alto.
IMPRESORAS	Se solicita al cliente medidas y foto de impresora de pie para diseño de mueble especial de impresoras. Incluir requerimiento en plano electrico.
COMPRAS CRITICAS	Se debe presentar programacion de compras en proxima reunion de obra
PIZARRAS	Se debe revisar cantidad de pizarras en presupuesto de habilitacion.
LAYOUT SALA DE REUNION	Se debe ajustar layot en area de sala de reunion grande y ver ubicación de telon, pantalla y pizarra.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 15-01-2014 Desde: 12:00 Hasta: 13:00
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.