

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Metro/ Líneas 3 y 6

Reunión: Reunion 5 Obra Metro Reunión de avance de obra

Fecha 04-02-2014 Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 11:00

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Alarcon, Ignacia Barros, Mauricio Garrido, Natalia Solar, Stefania Catan

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
VISACION PROYECTOS	DDOO informa que ya estan visados los proyectos por parte de la inmobiliaria.
PENDIENTES INMOBILIARIA	Se informa al cliente que se solicito solcuion de temas pendientes a la levantados en la entrega de piso a la administración del edificio. Se espera fechas de reparaciones y planos de calculo para pasadas de losa. Se solicita al cliente gestion del corredor para obtención de planos de calculo con inmobiliaria.
AVANCE DE OBRA	DDOO informa avance de obra: PISO 20-21 - Emplaque de tabiques en primera cara - Emplaque de viga perimetral - Canalizaciones por tabiques - Cañería y ducteria de clima - Avance de Escalerilla PISO 22 - Estructuracion de tabiques y vigas - Emplacado de primera cara
RECEPCION DE AEF	Se informa al cliente que se recepciono AEF del contrato Contract para emision de factura. El resto de las ordenes estan pendientes dado que los proveedores de contract no han hecho entrega de boletas de garantia. Cliente plantea opcion de pago por avance para los proveedores que a la fecha no han entregado avance.
REFUERZOS EN MUROS	Se deben hacer todos los refuerzos considerados para las pizarras.
SEGURIDAD	Cliente solicita letrero de extintor, ademas se debe revisar protocolos para faena de soldadura, aumentar precaucion.
SISTEMA DE DETECCION	Se debe solicitar informe de sistema de seguridad al edificio. Consultar al edificio Sr. Juan Chadicadi.
VARIOS	- Se debe solicitar planos municipales a la inmobiliaria - Se entrega layout actualizado - Enviar claves de Intranet - Sillas, enviar propuestas de sillas para salas de reunion de open plan. - Propuesta de pavimento: Validar brodway cement con Leila Musri. - Cortinas: se aprubea cortina gris especificada pro el edificio. Emitir OC - Muebles especiales: presentacion 11-02-14
GRAFICAS GENERAL	Enviar elevaciones de graficas para cristales 05/02/14. para equipo de diseño de Metro. Ver concepto para graficas de muro (conceptos: servicio-pasajeros etc) Desarrollar idea de "tren" de muro de servicio. Ver con cliente opcion de utilizar asientos existentes trenes.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	11-02-2014	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.