
MITSUBISHI ARGENTINA S.A

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA N° 3

p/ CLIENTE: Jorge Bobadilla, Elizabeth Terashima, Mariana Hori

p/ CONTRACT: Marcelo Abella, Ana Korman, Daniel Bellofatto, Ximena Torres

03/02/2014

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

Se presenta Project corregido, según ejecución de la obra.

Se revisa tarea por tarea las fechas y su realización, comprobando que no hay modificación de fecha de entrega.

Se confirma la entrega de equipos de aire acondicionado para el día 11/02.

Nos confirma Jorge Bobadilla que el día 11/02 entraría Digital Med a instalar la fibra en montante.

Se consultará al edificio la disponibilidad de generador para el SERVER. A día de hoy se confirma que hay disponibilidad por parte del edificio.

DEFINICIONES:

Se deberá chequear con DO las medidas libres para las dimensiones de dispenser en coffee.

Se precisa el cableado de las distintas salas.

Sala multimedia, DECO sobre el mueble especial, 2 HDMI para videoconferencia, 2 micrófonos en la mesa, doble cañería de 2".

2° Sala, 1 HDMI.

Presidencia, soporte TV, considerando DECO de Direct Tv detrás de TV o en cielorraso.

Se define la ubicación de 2 destructoras, por las cuales se deben proveer tomas, proponiendo extensiones de las canalizaciones propuestas.