

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Carey Allende 1
 Reunión: MINUTA N° 11 Reunión comercial
 Fecha: 30-01-2014 Hora Inicio: 9:00 Hora Término: 10:30
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Cristián Araya, Francisca Saavedra, Jorge Allende, Nicolás Lama, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Oficina Socio 7	Se debe rotar escritorio (Invertir) Confirmar la ubicación y dimensiones de la biblioteca.
Presupuesto	Se presentan cambios en el presupuesto de economías y demasías, se deberán dar las respectivas observaciones a más tardar el día viernes 31.01.14
Sala de Directorio	Revisar la capacidad de los equipos de aire acondicionado
Full Space	Termo existente en este sector, se trasladara hacia el sector de la secretaria; ocultándolo en un mueble (sobre el mueble de guardado inferior).
Coffee room	Termo quedará oculto en un mueble.
Tomas dobles de electricidad	Agregar en oficinas 5, 6 y 7
Biblioteca de Oficinas 5 y 6	Se definen dimensiones: 2,25 mts de largo y 2,00 mts de alto.
Presupuesto Cielo	Se explica el detalle del cielo presupuestado inicialmente y el nuevo detalle propuesto por Marianne Balze.
Pernos antisísmicos	Se explica que los pernos antisísmicos quedan a la vista, por la altura de los mismos. Se realizarán las respectivas muestras de lo propuesto.
Planos	Se entregan planos de especialidades y proyecto ejecutivo a la ITO.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 07-02-2014 Desde: 9:00 Hasta: 10:30
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.