

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Metro/ Líneas 3 y 6
Reunión: Reunion 7 Obra Metro Reunión de avance de obra
Fecha: 18-02-2014 **Hora Inicio:** 10:00 **Hora Término:** 11:00
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Alarcon, Ignacia Barros, Mauricio Garrido, Natalia Solar, Stefania Catan

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Muebles Area Coffee Piso 20 y 21	- Se debe presentar diseño para mueble area de servicios. - Presentar plano y considerar: - Frigobar - Lavaplatos - Closet de aseo - Enchufe para hervidor - Cambiar pavimento a porcelanato - Ver adaptacion de muebles con proveedor de muebles Easton (N.S)
Inmobiliaria	- Tema Sanitario: Se evaluará 18.02.14 con gasfiter de Contract - Planos de cálculo ya fueron recepcionados por Contract
Avance de Obra	Piso 20 - Preparación de empaste de vigas y muros - Cableado de iluminacion - Estructuración y empaque de viga con nariz - Prueba de vacío de quipos de clima (inicio) Piso 21: - Estructuración y empaque vigas con nariz - Empaque 2da cara - Ped de cañería de refrigeración de clima - Preparación de viga perimetral Piso 22: - Empaque tabiques 2da cara - Empaque de vigas con nariz - Estructuración de plafones.
Estado de Pago	Se presentará 20.02.14
Entrega Piso 20	Ver programación con Claudio Zúñiga solicitado por el cliente. Ver plazo de recepción de alfombra de Bash.
Electricidad	- Coordinar reunión con electrico de Contract y Metro para revisión de instalación del sistema, posiblemente reunión de obra del 25.02.14 - Presentar propuesta de posición de cámaras de seguridad Safetek (M.G)
Visitas Metro	- Cliente enviará listado y fechas de visita a obra coordinando con María Paz Cabrera y Mauricio Garrido.
Sillones Carros reciclados	- Se solicita al cliente enviar medidas de sillones para propuesta 25.02.14
Visita a Alameda 1414	- Visita 25.02.14 para ver fotos de andén. Reunión con encargada de marketing. Antonio coordinará internamente.

Muebles especiales	- Se presentará propuesta 25.02.14. Se debe incluir modificación de muebles para coffee solicitados.
Tela sillones recepcion	Piso 20: - Se aprueba color Yaisa Liso Musgo Piso 21: - Se aprueba color Yaisa Liso Rojo * Se definen para ambas zonas patas claras.
Sillas salas de reunión open plan	Se aprueba sillas Rai en caso de exceder el precio de silla Anzio color blanco.
Adicional Electrico	Se presenta adicional de obra electrico. Enviar via mail para revision y aprobación formal por parte del cliente.
Pendientes	Recepción AEF de saldo de asesoría Metro. Consultar a Estefanía en proxima reunion de obra.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.