

Cliente:	Campari	fecha: 17/04/09
Obra:	Av. Corrientes 222, Piso 3°	

Lugar: Oficina Campari. Av. Corrientes n° 222, piso 3°

Asistentes:

p / cliente

p / contract / Mariano Palmieri

N°	Temas:
1	CCTV: Se realizó el relevamiento en el domicilio actual del cliente. Se comprobó que es sistema actual de video soporta hasta 4 cámaras. Actualmente hay 3 y está previsto 2 más. Opciones: A) cambiar la placa actual del sistema, por otra que permita más cámaras. B) Sacar una cámara de las previstas, dejar el sistema con 4 unidades.
2	C.A. (control de acceso): Se colocaran retenciones con electroimán en las puertas (2) de acceso y con cerrojo en la puerta del Server.
3	Cableado Estructurado: El cliente solicitó marca Furukawa, cat. 6, y su certificación. Para que el certificado sea extendido a todo el sistema (terminales y cableado) se debe contar con equipamiento confiable. Aunque el costo es mayor, se recomienda el uso de Sistimax, dicha empresa cuenta con filial local, lo cual significa respaldo y soporte in situ. Dicho costo mayor será absorbido por Contract. Se espera respuesta
4	Plasmas: Se solicita saber las características de los mismos (peso, tamaño, parlantes integrados?, etc). Estos equipos (2) serán alimentados con imágenes desde: A) DVD, B) Cable. Su funcionamiento es individual, o están interconectados.
5	Pantallas: Se consideran por provisión del Comitente. Se solicita las características de las mismas (medidas, sistema de fijación, punto de tensión, sistema de control: con tecla o control remoto). Estas (2) van dentro de nicho en cielorraso?, o aplicado a este.
6	Multimedia: Se solicitan requisitos a tener en cuenta (tipos de cableado, etc).
7	Proyector: Los mismos serán provistos por el Comitente. Estos están indicados en cielorraso. Como es su fijación y/o soporte? Se solicita la aplicación del soporte antes de la construcción del cielorraso (antes del 27/04/09)
8	Telefonía: El Comitente ha informado la provisión del servicio por dos compañías. Se ha indicado los contactos.
9	QDL: Aparecen dos de estas indicaciones en los planos de Plennus, junto al acceso y cuarto al lado del Coffee.
10	Central Telefónica: La misma será provista por el Comitente. Se solicita la empresa y el contacto, que realicen el retiro e instalación en las nuevas oficinas, para realizar una reunión de coordinación.
11	WiFi: No se indica en ningún lugar de la oficina. Es necesaria alguna antena?
12	Coffee: Se indica un equipo de expendio de agua de pie. Se solicita cambiar este por uno de mesada, a fin de extender la misma y mejorar el espacio de guardado del lugar.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.