


Proyecto	BTG Pactual
Fecha	10 de Febrero de 2014
Project Management	Contract
Proyecto	Rocco Vidal
Constructor	Contract
Categoría del Proyecto	Oficinas Corporativas - Sede Bs. As.
TOTAL AREA	260 m2

1) FOTOS AVANCE DE OBRA_ 04/02-10/02

Ejecucion de Estructura de tabiquería de Placa roca de yeso

Ejecucion de Estructura de tabiquería de Placa roca de yeso

Ejecucion de Estructura de tabiquería de Placa roca de yeso

Presentacion de Conductos para la distribucion de aire acondicionado

Presentacion de Conductos para la distribucion de aire acondicionado

Filtracion en cubierta.
2) TAREAS EJECUTADAS

Item	Descripción	% Complete	Area
1	Tendido de cañerías	60%	
2	Ejecucion de estructura de tabiques de placa roca de yeso	80%	
3	Tendido de conductos para distribucion de aire acondicionado	20%	
4	Obras solicitadas por EDENOR	100%	
	Filtraciones de cubierta, las mismas fueron informadas a la intendencia del edificio y van a trabajar para solucionarlo.		

END OF DOCUMENT