

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Brenntag 1
 Reunión: Reunion recepcion de obra Reunión de avance de obra
 Fecha: 13-01-2014 Hora Inicio: Hora Término:
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Recepcion	Se recepciona obra con un 85% de vanace en limpieza comprometido por Brenntag, ante lo cual, Contract prestara apoyo para lograr el 100% del despeje de area de trabajo. En caso que estos trabajos generan costos adicionales, estos se conversaran con el jefe de proyectos de Brenntag
Gerencia General	El area de Gerencia General aun no es recepcionada y sin opcion de intervenir, Brenntag confirmara fecha de entrega de dicha area.
Comienzo de obras	El jefe de proyecto solicita no iniciar las obras en general, hasta no tener el 100% de las areas limpias y despejadas de muebles y papeleria.
Red de incendios	Se autoriza la desconexion de sensores de red de incendio del area a intervenir (etapa 1) tomando resguardos tecnicos y de CASA.
Fundaciones	Se solicita a Brenntag confirmar fecha de eliminacion de bodega al costado de ampliacion para iniciar trabajos de fundaciones.
Estacionamiento	A partir del 14 de enero se autoriza acceso vehicular por acceso de zona de estacionamientos de administracion.
Jornadas y trabajos	Brenntag prestara todo el apoyo para llevar a éxito el programa de trabajo presentado por Contract. Para esto Contract presentara con anticipacion las jornadas y las horas de ingreso y salida de trabajadores

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: Desde: Hasta:
 Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.