

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Brenntag 1
 Reunión: Reunion de avance Reunión de avance de obra
 Fecha: 15-01-2014 Hora Inicio: Hora Término:
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
	Se solicita a Contract que a partir de mañana 16 de enero, los trabajos sean realizados desde las 19:00 hrs, hasta que el area de intervencion se encuentre despejada para los trabajos.
	Se requiere que todos los trabajos sean realizados previa limpieza para el despeje del area.
	Se solicita que se refuerce la señalética de area de trabajo, en terminos de seguridad.
	Debido a este cambio de programacion los trabajos de reprogramaran para el dia viernes 17 a las 19:00 hrs, hasta las 22:00 hrs, y el dia sabado 18 de enero a partir de las 9:00 hrs se procedera al retiro de los escombros, para retomar faenas el dia lunes a las 14:00 hrs, se informa que esto implica 2 dias de atraso en la obra.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:
 Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.