

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Oster 1
 Reunión: Reunion de obra N° 7 Reunión de avance de obra
 Fecha: 29-01-2014 Hora Inicio: 3:30 Hora Término: 4:30
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Andrea Longeri H., Estefanía Mallea, Jimena Gaete, Manuel Pizarro, Oscar Aravena Muñoz

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Film	En film se define diseño para privados y en fachada E-13, se repetira el mismo diseño, según plano presentado. Los film correspondientes a Coleman y accesos, quedan stand by
Mudanza	Oster informa que el viernes 7/2 comienza la mudanza de 4 personas, el resto se mudara el lunes 10/2
Adicional N° 4	Se modificara adicional N° 4 para su aprobacion de los trabajos en la bodega, este adicional quedara para despues de la entrega de las oficinas.
Entrega Provisoria	La entrega provisoria queda fijada para el viernes 7 a las 17:00 hrs.
Adicional N° 5	En el adicional N° 5, relacionado con el logo, se define la opcion de acero inoxidable.
Mobiliario de linea	Los muebles altos de 2 privados, se ubicaran en rincon entre pilar y muro de cortina. Los 2 gabinetes colgantes sobrantes quedaran a la espera de lugar de instalacion.
LCD	Se define ubicacion de LCD en sala de reuniones, a ubicar entre 2 focos dicroicos en muro norte.
Coleman	Se coordina visita con Coleman para el lunes 3 a las 3:30 para revision.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 05-02-2014 Desde: 3:30 Hasta: 4:30
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.