

MERCADO LIBRE

Obra: EDIFICIO MIRAGOLF – CIUDAD EMPRESARIA – CORDOBA

MINUTA DE REUNION N°7

p/ MERCADO LIBRE:

p/ CONTRACT: Cecilia Bitar - Inés Fabro - Marcelo Abella

p/ INTERCONNECT: Agustín García Rebon

p/ PROYECCIONES DIGITALES: Silverio Jacquet

p/Ayassa Fombella: Matías Sanchez

p/Vento: Maximiliano Moll

Reunión: En obra Mercado Libre -Ciudad Empresaria

Fecha: 1 de abril de 2014

TEMAS VARIOS.

En la fecha se desarrolló una reunión con el objetivo de verificar el avance realizado a la fecha y evaluar la reCOORDINACIÓN de las tareas restantes para finalizar la obra.

Definiéndose los siguientes puntos:

Proyecciones Digitales

- Se verificaron las canalizaciones realizadas, aprobándose las mismas a excepción de las realizadas en la sala principal que se modificarán de acuerdo al esquema adjunto.
- Las canalizaciones de la sala de reunión proveerán la conexión de Tv led + conference + proyector de tiro corto (no ultra short) este último no se instalará en un inicio por tal motivo el Tv irá centrado en el ancho de la sala
- Sala de capacitación – comedor, el rack alojará todo el equipamiento a excepción de las Playstation que se ubicarán apoyadas sobre el mueble de guardado.

Contract

- Modificará el esquema de canalizaciones proyectadas en cañería para la sala de capacitación. (se adjunta nuevo detalle)
- Indicará las cotas para la ubicación de la caja para la conexión del mueble de recepción y modificará el detalle del mueble para ocultar la subida del cableado. (se adjunta nuevo detalle)
- Solicitará a Ciudad empresaria la realización de la canalización entre la subestación y la posición del nuevo GE.
- Confirmará con Mercado libre la nueva ubicación o anulación de las cámaras exteriores en el sector de courtin wall

**Interconnect**

- Solicita la posición y detalle de la subida del cableado del mueble de recepción
- Informa que no se encuentra realizada la canalización entre la subestación y la posición del nuevo GE
- Consulta si las cámaras en exterior llevarán caja de conexionado exterior.
- Se acuerda que la alimentación a las condensadoras se realizará sobre bandejas y su tendido será interior

Vento

- Informa que las unidades interiores cuentan con bomba de drenaje, por lo que admiten como máximo 40cm de columna de agua.
- Informa que el plazo para la modificación del plano de proyecto de acuerdo a los nuevos equipos Carrier es de 2 días a partir de la confirmación de este último dato por Mercado Libre.
- Ingresará a iniciar el tendido de conductos, cañerías de cobre y cableado de interconexión a los 4 días de contar con la aprobación del plano dada por Contract
- Se acuerda que la cañería de cobre que llega a las condensadoras se realizará de forma interior y se accederá a cada una de ellas a través de un pase realizado por Ayassa.