

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Synapsys 1 (Alicanto)
Reunión: Reunion N°12 Reunión de avance de obra
Fecha: 27-03-2014 Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 11:00
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Claudio Jara, Cristian Dominguez

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
definiciones Sala de Servidor	Se solicita a cliente designar a una persona idonea que pueda tomar decisiones con respecto a la habilitación del servidor, UPS, puestos de respaldo y otros
Adicional N°3	Se enviara por mail el 28/03 junto a la actualización de la carta gantt
Sensores de Humo	Se le informa a cliente sobre problema presentado en sensores de humo producto de la obra. Se solucionó tanto en el piso en construcción como en otros pisos. Actualmente la administración indica que producto del problema presentado, existe otra falla en una "fuente de poder" ubicado en el P4. Se revisará con la especialidad para dar solución.
Coordinacion reunion definiciones servidor	Se confirma reunion de coordinacion entre cliente y contratista para resolver temas del servidor, UPS y otros para el lunes 31/03 a las 10:00 hrs. En la obra
Expediente Municipal	Se enviara a cliente expediente municipal para firmas de representantes legales.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Adicional N°3	C. Jara	Enviar Adicional N°3	28-03-2014
Carta Gantt	C. Jara	Enviar actualización de la carta gantt	28-03-2014
Diseño coffe	N.Solar	Se enviara por mail diseño de coffe para aprobación	28-03-2014
Expediente Municipal	C. Muñoz	Enviar expdiente a cliente para firma de representantes legales	31-03-2014

Próxima reunión

Fecha: 03-04-2014 Desde: 10:00 Hasta: 12:00
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.