

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Oficinas Rosario Norte

Reunión: Reunion de obra N° 7 Reunión de avance de obra

Fecha 09-04-2014 Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 11:00

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Muñoz Pino, Jimena Gaete, Sebastian Larco

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
	Contract enviara copia de adicional de cielo Hunter Douglas a 3G y OHL, escaneo de documento.
	Se consultara con el edificio, corte de clima para el 1ro de mayo.
	OHL esperara respuesta de Movinord respecto al despacho aereo de sistema de tabique 1:10, para toma de decision. Movinord compromete respuesta para el viernes 11.
	Tenemos que volver a hablar con especialista de clima para reajustar tiempo de instalacion.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 16-04-2014 Desde: 10:00 Hasta: 11:00

Lugar: Oficina Cliente

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.