

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Oficinas Rosario Norte
Reunión: Reunion de obra N° 2 Reunión de avance de obra
Fecha: 05-03-2014 **Hora Inicio:** 10:00 **Hora Término:** 11:30
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Muñoz Pino, Claudio Zúñiga, Jimena Gaete, Sebastian Larco

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Soltherm	Soltherm entregara plano con nuevas ubicaciones de equipos y difusores, ademas de cuadro comparativo entre difusores cuadrados y lineales con su respectivo plazo de entrega.
Soltherm	Por otra parte, propondra ubicación de de termostatos.
Clima	De acuerdo a instrucción de OHL se continuan los trabajos de Clima
Promon	Promon consulta la distancia entre escalerillas en cielo. Y necesita saber si se separan fuerza y computacion en escalerilla de piso.
Promon	Promon presentara ficha y fotos de propuesta de salida de enchufes de la bandeja hasta el puesto de trabajo
Cielo	En relacion a la instalacion de cielos se aprueba la propuesta de Contract, poner el cielo completo y en la ubicación de tabiques se hara corte y union de palmetas con perfil de aluminio.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 12-03-2014 **Desde:** 10:00 **Hasta:** 11:00
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.