

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Oficinas Rosario Norte

Reunión: Reunion de obra N° 3 Reunión de avance de obra

Fecha 12-03-2014 Hora Inicio: Hora Término:

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Muñoz Pino, Claudio Zúñiga, Jimena Gaete, Sebastian Larco

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Clima	:: Soltherm enviara anteproyecto, catalogo y last a PRY :: Soltherm pedia las muestras de Trox y Gaet :: PRY entregara ubicación de termostatos, y el nuevo proyecto completo para el viernes 14.
Cielo	Contract pedia las muestras de cielo de Hunter Douglas
Plazos	Contract informa a OHL que el cambio de proyecto de cielo, respecto a la propuesta de licitacion, implica cambio de plazo, con un impacto tambien en el costo.
Proyecto electrico	Se consulta interruptores para iluminacion de baños
	Esta sin definir el nuevo porcelanato para baños
	En relacion a las luminarias Contract debe informar plazo de llegada LED con Hunter Douglas, tambine las rejillas de difusores de clima

Compromisos

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.