

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO:	Oficinas Rosario Norte		
Reunión:	Reunion de obra N° 4	Reunión de avance de obra	
Fecha	19-03-2014	Hora Inicio:	10:00 Hora Término: 11:00
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Antonio Muñoz Pino, Jimena Gaete, Sebastian Larco

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
	Se presenta adicional de Cielo Hunter Douglas con las correcciones de cantidades y de Gastos generales y beneficio para la aprobacion del mandante
	Se solicita a 3g office elevacion de muro de recepcion con detalle
	Se agrega mueble en obra en esquina
	Se pedira plano de detalle de muebles a Lanz para verificacion de OHL
	Se presenta muestra de Movinord de linea M-92 para aprobacion de OHL, se informa del plazo de 25 a 30 dias para esta linea y 75 dias de llegada para la linea 1:10, la cual es la linea especificada originalmente.
	El relacion a las cortinas, OHL solicita que deben ser de Hunter Douglas, Luxaflex.
	Se presenta carta gantt con nuevo plazo, tomando en cuenta el cambio de proyecto de clima.
	Se colsulta por circuitos electricos, en relacion a separar o agrupar circuitos.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	26-03-2014	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.