

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Brenntag 1
 Reunión: Reunion de obra N° 5 Reunión de avance de obra
 Fecha: 03-03-2014 Hora Inicio: 4:30 Hora Término: 5:30
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Cristian Contreras, Felipe Hormazábal, Jimena Gaete, Nicolas Arancibia

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
En relacion a CASA	:: Contract informa nuevos robos en casa aleaña de camarin y comedor :: Esta semana se ha regularizado horario de apertura de permisos de trabajos. :: Contract puede otorgar permisos de trabajo, siempre que sean en formato Contract :: Brenntag informa que arboles ubicados dentro de zona ampliacion etapa 2 pueden ser retirados. :: La capacitacion induccion CASA se realizara mañana martes en la casa vecina, Contract preparara la sala.
En relacion a PROYECTO	:: Se esta esperando respuesta respecto a los adicionales N° 1, 2 ,3, 4. :: Se solicita adicional N° 5, correspondiente a ventana de guillotina entre facturacion y ventas. :: Se presentara adicional por ventana de M. Rafols (N° 6) :: Adicional N° 7, presentar cambio de ventanas a termopanel. :: En relacion a la altura de cielos consultada por gerencia Brenntag, se efectuara una prueba mañana martes, dependiendo de la respuesta de Brenntag se veran soluciones. :: Se enviaron 4 o 6 alternativas de dusted para cristales interiores. :: Presentar puerta de acceso con film. :: Adicional N° 8 cambio de porcelanato de lucarna a presentar.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 13-03-2014 Desde: 4:30 Hasta: 5:30
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.