

MINUTA N° 6/ 09/Mayo/2014

p/ VISA:	Claudio Stranges	claudio.stranges@visa.com.ar
	Miguel Lopez	mlopez@visa.com.ar
p/ CONSORCIO	Javier D'allotta	jdallotta@usequities.com
	Paula Manzi	pmanzi@usequities.com
p/ CONTRACT:	Carlos A. Pereira	cpereira@contract.com.ar
	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar

Reunión: Edificio VISA Cerrito 740 – piso 7° y 8°

Fecha: 09-05-14

TEMAS TRATADOS

- AACC → El consorcio no autorizo la propuesta de la ubicación de los condensadores, deberán ir en la ubicación original.
- Fan coil → El consorcio proveerá las rejillas, las bombas y la revisión gral. de los equipos. Contract/ Visa les pidió que estas tareas se traten de hacer durante el periodo de la obra gruesa.
- Cortinas y ventanas → Aún no hay respuestas.
- Medidores eléctricos → El consorcio se hará cargo del pedido y obra civil de los medidores de todos los pisos, hasta ese momento Visa colocara contadores para tener registrado su consumo.
- Grupo electrógeno → El grupo electrógeno del edificio solo proveerá energía a las UPS del subsuelo al piso. Visa plantea la posibilidad de instalar un generador propio. Para ver si es posible hay que enviar las características del equipo a colocar y se verán las posibles ubicaciones.
- Documentacion para aysa → a confirmar
- Documentación de obra → El consorcio le solicita a visa que envíe la documentación de obra con el cronograma. El consorcio confirma que las reparaciones de los baños comunes será a costo de Visa.
- Incendio → Visa instalara la canalización y el consorcio instalara el cableado los detectores y la central.
- CCTV espacios comunes → Visa pregunta cuál es el periodo de guardado de las filmaciones. El tiempo requerido por Visa es de 90 días, el consorcio le confirmara.

Cualquier error u omisión detallada en la minuta por favor póngase en contacto con nosotros a la brevedad.