

Redactada por: Carolina Capouyá

1320-MIN-140604

FECHA 04/06/14

LUGAR Zonamérica, edif. @1, of 307

CLIENTE UBS Financial Services

OBRA Zonamérica, edif. @1, of 303-304-305-306

Empresa

UBS

Email

Alejandro.plevak@ubs.com
hiram.coubertier@ubs.com

Integrantes

Alejandro Plevak
Hiram Coubertier

Contract

ccapouya@contract.com.uy

Carolina Capouyá

ACTIVITY	RESPONSIBLE	TARGET	STATUS	OBSERVATIONS
Kick-off	CONTRACT	May 12	Completed	
Delivery of works	CONTRACT	July 10	In progress	
Fire detection plan	ZONAMERICA	May 19	In progress	Stage 1: completed. Works are expected to be finished by 28/05.
Removal of existing furniture and equipment	UBS	May 27	Completed	Switchboard
Send originals of signed docs	UBS		Pending	Requirement for issuing invoices to UBS
Give feedback on contract by lawyers	UBS		Pending	Requirement for issuing invoices to UBS
Construction progress	CONTRACT		In progress	1. Gypsum board ceiling placed 2. HVAC: Electrical resistance missing in one unit is placed. Hydraulic tests to be carried out. Duct works finished. 3. Electrical works: conduits 90% completed 4. Opening and steps between both coffee areas completed. 5. Plumbing works completed.
	ZONAMERICA	28/05	Completed	Open wall to discover drainage and water supply connections
	UBS		Warning	UBS personnel safety: Visits to the site must be planned. People must wear

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

Images May 28, 2014



Coffee area: secondary entrance closed, connection with existing pantry and gypsum boards placed in ceiling



Gypsum board ceiling placed

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



Gypsum board ceiling placed



Copy area low gypsum partition

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.