
mitsubishi ARGENTINA S.A

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA N° 4

p/ CLIENTE: Jorge Bobadilla, Elizabeth Terashima, Mariana Hori

p/ CONTRACT: Marcelo Abella, Daniel Bellofatto, Ximena Torres

18/02/2014

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

Se presenta Project corregido, según ejecución de la obra.

Se revisa tarea por tarea las fechas y su realización, comprobando que no hay modificación de fecha de entrega.

Se prepararon paredes para empapelado.

Se terminó de armar Data center.

DEFINICIONES:

Falta la conexión de FM200 a central edificio.

Se comenta que el gas podría estar a fines de marzo, pero no está aún confirmado.

CCTV: Se proveerán 8 cámaras y un DVR por parte de CONTRACT y 1 cámara y otro DVR por parte de MITSUBISHI.

Solicitan agregar 1 UTP.

ICAP: Estamos aguardando la confirmación de configuración de POP UP para salas, así poder configurar el resto de cajas de sala multimedia.

Se solicita cableado para parlantes en sala multimedia y acceso para cableado de Direct TV en dicha sala y en Presidencia.