
NATURA COSMETICOS S.A

Obra: EDIFICIO URBANA – Cazadores de Coquimbo 2860-Munro

MINUTA DE REUNION N°7

p/ NATURA COSMETICOS S.A: Estefania Borrelli- Juan Tellechea-
p/ CONTRACT: Mariana Palomino-Juan Marquez

Reunión: Edificio Urbana – Oficinas de Natura Cosmeticos Piso 4to y 2do

Fecha: 26 de Marzo de 2014

TEMAS VARIOS.

En la fecha se desarrolló una reunión con el objetivo de definir temas varios:

Entrega de Obra:

- Se acuerda que la entrega de obra será el 30/4

Alfombra

- La entrega de alfombra sera el martes 8/4.
- Natura solicitara a Kalpakian plano de arranque de Alfombra.

Cortina

- Se colocaran las cortinas el 10/4, después de la colocación de Alfombra.

Cableado (Proveedor de Natura)

- Se solicita dejar los cables pasados por agujero de Placa , para la colocación de la alfombra.

Camaras de Seguridad y Audio

- NATURA enviara a Contratista para verificar si falta alguna instalación.
- El contratista de Natura, define nuevas bocas de inspección en cielorrasos

Piso Madera

- Se colocara en Cocina, Comedor el 29/4

Pintura

- Natura definirá donde se pintara de color Amarillo.
- Natura Define que las puertas de servicios se pintaran de Blanco.

Artefactos de Iluminación

- Se definirá con Natura la altura de los artefactos colgantes, sobre la mesa Ameba

MUDANZA

- | | |
|---------------|---|
| • 11/4 | Entrega de Muebles Open Office |
| • 12 al 15/4 | Cableado de Puestos Nuevos (Natura) |
| • 28/4 al 2/5 | Cableado de Puestos Nuevos |
| • 24/4 | Natura Desconecta puestos medio Piso Edison |

Obra 2do. Piso

- Se realizara el Cerco de Obra el 11/4.
- Desarme de Puestos y Desmonte de Cableado por parte de Contract.

Pintura

- **29/3-30/3** 1er Fin de Semana Pintura Salas

Carpinteria

- Natura definirá si ira revestimiento de hojas en Sala Reunion Ppal 2do. Piso