

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Metro/ Systra
 Reunión: Reunion 8 Obra Reunion de avance de obra
 Fecha: 19-02-2014 Hora Inicio: 12:00 Hora Término: 13:00
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Claudia Alvarez, Claudio Zúñiga, Ignacia Barros, Natalia Solar, Philippe Blanco, Vanessa Muñoz

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Graficas de Cristales	-Presentar elevaciones de de cristales con film según proppropuesta vista en reunión. - Vanessa debe entregar propuesta entregada desde Paris.
Cortinas	- Cliente aprueba cortina 3% gris
Ajuste Oficina Philippe	Cotizar y ajustar layout ampliando linea de tabique y en mocheta instalar cristal.
Planera	Presentar presupuesto y plano final con elevacion
Lockers	Ajutar mobiliario open plan. 4 modulos de lockers y el resto gabinetes para archivos.
Mueble Open Plan	Incluir grafica asociada a puerta de servicio
Area de recepción	Presentar solucion trasera de rceepción y muro contiguo area de espera (N.A) 26.02.14 y presupuesto (C.A)
Adicionales de obra	Cliente entregará aprobación formal 21.02.14, documentos 1 y 2
Control de Acceso	Enviar documentación de equipo de control de acceso a Vanessa
Camaras	Cotizar y entregar el 26.02.14
Citofono	- Cliente informará si va requerir sistema con citofono. La camara de acceso debe estar conectada a computador del área de administración. - Considerar además botón detrabador en area de administración.
Curva S	Enviar curva "S" a cliente 19.02.14
Avance de obra	- Preparación de tabiques para pintura - Fase final de emplacado de tabiques - Pilados de losa, fase final
Prueba de color	Presentar prueba de color 26.02.14

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Graficas	Natalia Solar	Fotomontaje de grafica propuesta en obra en elevaciones de cristales en 3D	26-02-2014
Of Philippe	Natalia Solar	Nuevo layout de oficina de Philippe Blanchó, solo como propuesta	26-02-2014
Presupuesto Of Philippe	Claudia Alvarez	Presupuesto cambio layout oficina de Philippe para aprobacion en reunion de obra	26-02-2014
Ubicaciones Planera	Natalia Solar	Presentar mueble con ubicación de planera	26-02-2014

Cotizacion Planera	Claudia Alvarez	Presupuesto Planera	26-02-2014
Recepción	Natalia Solar	Presentar 3D con solcuion de grafica en acceso	26-02-2014
Seguridad	Claudia Alvarez	Cotizar camaras	26-02-2014
Curva S	Claudia Alvarez	Enviar curva S	19-02-2014

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.