

COMITENTE: NEXTEL

Fecha: 13-02-09

MINUTA: SEGUIMIENTO DE OBRAS



MINUTA			
DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA DE PEDIDO	SOLICITADO POR	ESTADO
LA PLATA			
Adicionales de Herrería y Grafica.	25/11/08	-	Se envió la cotización por los trabajos adicionales de herrería y gráfica. Aguardamos respuesta por parte de Nextel.
Puerta de acceso	16/01/09	Silvina Ramos	Puerta ajustada
Reparación del piso del office y del Pañol	30/12/08	Sebastián Rocco	El Sábado 7 se finalizó la colocación del porcellanato
Retoque de pintura en el antepecho de la ventana.	30/12/08	Sebastián Rocco	El Sábado 7 se finalizó el trabajo.
Ajustes varios según mail 28/01 y 30/01	30/01/09	Sebastián Rocco / Pablo Castro	Se realizaron todos los trabajos salvo el sellado de la lucarna que se realizará este Sábado 14, junto con los nuevos pedidos eléctricos.
MEDRANO			
Figura	07/11/08	Víctor Quintana	Se realizará el fin de semana próximo, Sábado 21, se solicitará la guardia con 48hs de anticipación.
Defensa en fachada	01/12/08	Maria Cavigioli	Se aguarda respuesta de parte de Nextel.
Puerta de Acceso	16/01/09	Silvina Ramos	Se están ejecutando las verificaciones de cálculos.
BELGRANO			
Solicitud de propuesta para ubicación de máquina de Café.	01/12/08	Claudio Bianco	Se entregó la cotización el Lunes 01/12. Cavadini solicita que se reenvie el presupuesto para la ejecución de este trabajo. Se adjuntó en la minuta de la semana pasada. Aguardando respuesta por parte de Nextel.
Cortinas	19/12/08	Claudio Bianco	En fabricación
Caída de puerta de acceso al local	15/01/09	Pablo Castro	Se envió el plano de detalle de ingeniería de la puerta instalada y se enviará las verificaciones de cálculos
Cielorraso tapas de inspección		Marcelo Manobla	Se envió informe y cotización de las tapas para el cielorraso Barrisol.
Cambio de ubicación de termostato	19/01/09	Cavadini	Nextel solicitó el cambio de ubicación del termostato del pañol, se procedió a pedir presupuesto, se enviará a la brevedad.
Filtración en cielorraso	05/02/09	Claudio Bianco	El Martes 17/002 iremos a verificar este tema.
QUILMES			
Programa de Necesidades	05/12/08	Silvina Ramos	A la espera de los nuevos requerimientos por parte de Nextel en función de las solicitudes municipales.
ROSARIO			
Programa de Necesidades	10/12/08	Silvina Ramos	A la espera de respuesta por parte de Nextel.

COMITENTE: NEXTEL
Fecha: 13-02-09
MINUTA: SEGUIMIENTO DE OBRAS



MINUTA			
DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA DE PEDIDO	SOLICITADO POR	ESTADO
SAN ISIDRO			
Documentación estructural	27/01/09	Contract	Se recibió el plano estructural el 06/02/09
Retiro de materiales de desmonte.	28/01/09	Propietario	SE retiraron los materiales de la obra.
Permiso de obra	27/01/09	Silvina Ramos	Aún no contamos con el permiso de obra y/o nro de expediente de inicio de trámite.
CERRITO			
Informe de instalación eléctrica	02/11/08	Claudio Bianco y Alfredo Cavadini	Se envió el informe de la instalación eléctrica existente. Claudio Bianco nos indicó que estará a cargo de Nextel.
Film de protección solar	01/11/08	Consuelo Barrancos	Se retiró el film y Nextel consensuará con el consorcio una nueva alternativa.
Adicional de vidrios templados		Consuelo Barrancos	Aguardamos OC