

COMITENTE: NEXTEL

Fecha: 27-02-09

MINUTA: SEGUIMIENTO DE OBRAS



MINUTA			
DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA DE PEDIDO	SOLICITADO POR	ESTADO
LA PLATA			
Adicionales de Herrería y Grafica.	25/11/08	-	Se envió la cotización por los trabajos adicionales de herrería y gráfica. Aguardamos respuesta por parte de Nextel.
Puerta de acceso	16/01/09	Silvina Ramos	Puerta ajustada
Ajustes varios según mail 28/01 y 30/01	30/01/09	Sebastián Rocco / Pablo Castro	Se realizaron todos los trabajos salvo el resellado de la lucarna que se volverá a ejecutar este Sábado 07/03, junto con los nuevos pedidos.
MEDRANO			
Fisura	07/11/08	Víctor Quintana	Se culminará el trabajo este sábado 28/02
Defensa en fachada	01/12/08	Maria Caviglioli	Se aguarda respuesta de parte de Nextel.
Puerta de Acceso	16/01/09	Silvina Ramos	Se están ejecutando las verificaciones de cálculos.
BELGRANO			
Solicitud de propuesta para ubicación de máquina de Café.	01/12/08	Claudio Bianco	Se aprobó el presupuesto. Se está organizando para comenzar los trabajos el Sábado 07/03
Cortinas	19/12/08	Claudio Bianco	En fabricación
Caída de puerta de acceso al local	15/01/09	Pablo Castro	Se envió el plano de detalle de ingeniería de la puerta instalada y se enviará las verificaciones de cálculos
Cielorraso tapas de inspección		Marcelo Manobla	Se envió informe y cotización de las tapas para el cielorraso Barrisol.
Cambio de ubicación de termostato	19/01/09	Cavadini	Se procederá a enviar el presupuesto y de ser aprobado se realizará el junto con los trabajos de la reubicación de la máquina de café.
Filtración en cielorraso	05/02/09	Claudio Bianco	Se sellará la canaleta junto con los trabajos de reubicación de la máquina de café
Trabajos varios	19/02/09	Pablo Castro	Trabajos de pintura, verificación de fisura en la sala de máquinas del ascensor y recolocación de la letra del cartel corpóreo de recepción. Se procederá a realizarse junto con los trabajos de reubicación de la máquina de café.
QUILMES			
Programa de Necesidades	05/12/08	Silvina Ramos	Claudio envió en el día de ayer una modificación del layout.
ROSARIO			
Programa de Necesidades	10/12/08	Silvina Ramos	Se aprobó el layout, se está realizando la documentación de licitación.

COMITENTE: NEXTEL

Fecha: 27-02-09

MINUTA: SEGUIMIENTO DE OBRAS



MINUTA			
DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA DE PEDIDO	SOLICITADO POR	ESTADO
SAN ISIDRO			
Permiso de obra	27/01/09	Silvina Ramos	Aún no contamos con el permiso de obra y/o nro de expediente de inicio de trámite.
Estructura	27/02/09	Contract	Se envió un adicional por la modificación de la estructura. Falta OC. El Miércoles se constató la nueva situación de las bases y y el ingeniero está realizando el recálculo de la estructura. En el día de hoy personal de Nextel irá a la sucursal con su ingeniero para ver este tema. Se deberán rever los plazos de obra en función de los trabajos de estructura adicional.
Instalación de T3	27/02/09	Contract	Se solicitó a Nextel los requerimientos de obra civil para la instalación de la T3.
CERRITO			
Film de protección solar	01/11/08	Consuelo Barrancos	Se retiró el film y Nextel consensuará con el consorcio una nueva alternativa. Aguardamos indicaciones por parte de Nextel.
Adicional de vidrios templados		Consuelo Barrancos	Aguardamos OC