

Antecedentes de la obra

Cliente	MUTUAL	Fase:	ejecución
Obra:	- Teatinos P 2 y 3	Inicio Obra:	05-06-2014
Ubicación :	Teatinos 254	Entrega Provisoria:	05-07-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 12 ETAPA I	Reunión de avance de obra			
Fecha	30-07-2014	Hora Inicio:	16:00	Hora Término:	17:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Francisca Saavedra, Juan Carlos Cavieres, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
PISO 2		General	General	- Mutual aprueba la ubicación de la red humeda y red seca. Según se presenta en el plano de layout.
PISO 3		General	General	- Mutual aprueba la ubicación de la red humeda y red seca propuesta en el plano presentado.
LAYOUT		General	General	- Se entregan copias de layout de los pisos 2 y 3.
PISO 3 - B° DISCAPACITADOS		General	baños	- Por viga existente se cambiaran las ubicaciones de los artefactos y puertas propuestos inicialmente. Se presentará un plano de detalle de nuevas ubicaciones.
ENLACE		General	General	- 20-09: fecha para entregar a empresa encargada del enlace.
PINTURA		Pinturas y revestimientos	General	- Se presentan planos indicando donde se pintaran los muros con color. Mutual los revisara y el 01-08 respondera.
PANEL MÓVIL		General	open plan	- MUTUAL selecciona como tono de terminación ALUMINIUM
PISO 2		Iluminación	General	- Se presenta el plano con los artefactos para la sala componible de piso 2. Se presentara presupuesto.
ESCRITORIOS		Mobiliario	privados	- Faldón metálico: Consultar con Anita de Officcio la opción 3 ó 6.
MESAS ABATIBLES		Mobiliario	General	- Mesas para 2 personas de 0.60 m de profundidad. Se confirmara habra aumento de empalme. - Coordinar una visita a Torre Bicentenario Piso 13 con el proveedor de muebles especiales, para ver la mesa triangular. Revisar medidas.
ASCENSORES		General	General	- Se solicita el ascensor contiguo a la escalera. Mutual intercede como arrendatario.
CAÑERÍA UNIDAD		General	General	- Cmbio de cañería de la unidad exterior piso 2, se solicita la ejecución a la Adm.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para
PINTURA			MUTUAL	- Se presentan planos indicando donde se pintaran los muros con color. Mutual los revisara y el 01-08 respondera.	01-08-2014

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.