

Antecedentes de la obra

Cliente	MUTUAL	Fase:	ejecución
Obra:	- Teatinos P 2 y 3	Inicio Obra:	05-06-2014
Ubicación :	Teatinos 254	Entrega Provisoria:	05-07-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 16 ETAPA I	Reunión de avance de obra			
Fecha	21-08-2014	Hora Inicio:	16:30	Hora Término:	19:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Carlos López, Francisca Saavedra, Juan Carlos Cavieres, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
SILLAS		Mobiliario	General	- Se presentan muestras de sillas: Sillas para privados Sillas con paleta para auditorio - MUTUAL sugiere comprar la silla Mizzano de Liberona, para los puestos operativos.
PINTURA		Pinturas y revestimientos	General	- CONTRACT responde a la consulta de color naranja realizada por MUTUAL. Se define continuar con el color definido en los planos presentados.
PRESUPUESTO ADICIONAL 1		General	General	- Se repasa el mismo. Se adjunta a la siguiente minuta. - Se indican los plazos de ejecución de las mesas abatibles: desde emitida la OC 60 días. - Rubro ILUMINACIÓN: MUTUAL lo aprueba.
PORCELLANATO		Pavimentos	otro	- Como mejora de proyecto se explica que se instalará el mismo piso porcellanato de la recepción, en la circulación principal y en el pasillo de acceso a los baños.
ALFOMBRA		Pavimentos	General	- Se presentan planos de pavimentos con un nuevo diseño considerando 2 tonos (solo con alfombra). - Se presentara un nuevo plano con la opción del uso del porcellanato. Calculando los m2 necesarios de alfombra gris. MUTUAL conversara directamente con Multicarpet.
CONTROL DE ACCESO - PRESUPUESTO		Seguridad y control acceso	acceso/ recepción	- Se vuelve a presentar el presupuesto que considera el uso del sistema Win Pack. Se adjunta a la siguiente minuta.
MUEBLES ESPECIALES		Mobiliario	General	- Se presentan los planos de los muebles especiales para validar los diseños propuestos. - MUTUAL consulta el cambio de tela propuesto, por una tela fácil de limpieza. Contract buscará alternativas. - Se acuerda utilizar el laminado propuesto por CONTRACT en los 3D: ROVERE FIUME 1462

PANEL MÓVIL	General	General	- CONTRACT explica que aconseja la instalación del panel móvil propuesto en el presupuesto aprobado. Pero ya dimos a conocer que el proveedor esta de vacaciones y que el plazo de entrega no condice con el de la obra. Por lo cual, se explica otra alternativa de panel móvil que sí cumple con los plazos de la obra. Se presentan EE TT y terminaciones. MUTUAL aprueba dichos paneles y selecciona la muestra 1.38.30.43 (GRIS). Se define pintar de blanco todos los muros de los recintos donde se instalen los paneles móviles.
RECINTOS CON PANELES MÓVILES	Pinturas y revestimientos	otro	- Se define pintar de blanco todos los muros de los recintos donde se instalen los paneles móviles.
AUDITORIOS PISO 2 - GOLPES	Instalaciones electricas	otro	- Didivir con 3 golpes de luz la iluminación, según plano indicado y marcado en la reunión.
ALTURA PISO A LOSA	General	General	- Se explica que se verificaron las alturas de los pisos 2 y 3 junto con la ITO de MUTUAL. Se indica que la misma sera de 2,30 m.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
LCD	General	General	Carlos López	- Presentar propuesta indicando los tamaños ideales para recinto.	22-08-2014	☐	
CONTROL DE ACCESO	Seguridad y control acceso	acceso/ recepción	MUTUAL	- Responder si aprueba ó no el adicional correspondiente.	25-08-2014	☐	
ALFOMBRA	Pavimentos	General	Carlos López	- Presentar un nuevo plano con la opción del uso del porcellanato. Calculando los m2 necesarios de alfombra gris.	25-08-2014	☐	
SILLAS	Mobiliario	General	Carlos López	- Enviar EETT de las sillas para el auditorio. Consultar con el proveedor si vienen con otro mecanismo de paleta.	25-08-2014	☐	
MUEBLES ESPECIALES	Mobiliario	General	Carlos López	- MUTUAL consulta el cambio de tela propuesto, por una tela fácil de limpieza. Contract buscará alternativas.	27-08-2014	☐	
CONTRATO	General	General	MUTUAL	- Entregar una copia del contrato firmado.	27-08-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha: 27-08-2014 Desde: 15:30 Hasta: 18:00
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.