

Antecedentes de la obra

Cliente	MUTUAL	Fase:	ejecución
Obra:	- Teatinos P 2 y 3	Inicio Obra:	05-06-2014
Ubicación :	Teatinos 254	Entrega Provisoria:	05-07-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 17 ETAPA I	Reunión de avance de obra			
Fecha	27-08-2014	Hora Inicio:	15:30	Hora Término:	17:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Carlos López, Francisca Saavedra, Juan Carlos Cavieres, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
SISTEMA DE AUDIO		General	General	- Se explica que no lo tenemos considerado en el presupuesto aprobado. Para los auditorios recomendamos instalar una barra de sonido. - Cotizar con Complementos las pantallas y las barras de sonido, en un presupuesto aparte.
CONTROL DE ACCESO		Seguridad y control acceso	acceso/ recepción	- MUTUAL aprueba el presupuesto adicional por uso de sistema Win Pack.
PLANO DE PAVIMENTOS		Pavimentos	General	- Se presenta el nuevo plano con el uso del Porcellanato en las circulaciones: . Piso 2: Verde 142 m2 y Gris 113 m2 . Piso 3: Verde 103 m2 y Gris 68 m2
PRESUPUESTO ADICIONAL 1		General	General	- Se presenta y aprueba. Se enviara por e-mail.
TAPETES		Pavimentos	acceso/ recepción	- Cotizar con Complementos. Presupuesto individual.
MUEBLES ESPECIALES		Mobiliario	General	- MUTUAL solicita el uso de una tela fácil de limpiar. Contract esta averiguando.
FILM Y GRÁFICAS		Gráfica y señalización	General	- Film: Se presentan 4 alternativas. - Gráficas: Se presentan alternativas para las salas de Escuchar, Compartir y Hacer. - Se indica que las fechas de compras de las gráficas y film se deberá realizar el viernes 29-08; para poder cumplir con la instalación en tiempo y forma.
PIZARRAS		General	General	- Se presenta un nuevo diseño de las mismas, se explica el alcance del nuevo diseño. Se enviara la demasia correspondiente (diferencia) respecto a la aprobada horizontalmente.
CARTA GANTT		General	General	- Se indica nuevamente que las mesas abatibles estarán aprox. para mediados de octubre.
PUERTAS DE ACCESO		Gráfica y señalización	acceso/ recepción	- Considerar el diseño que nos enviaron de la "M".

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
FILM Y GRÁFICAS	Gráfica y señalización	General	Valentina Supán	- Enviar por e-mail en PDF el plano con las opciones presentadas.	28-08-2014	☒	
PRESUPUESTO ADICIONAL 1	General	General	Valentina Supán	- Enviar por e-mail el presupuesto aprobado.	28-08-2014	☒	
PRESUPUESTO TERRAZA	General	otro	Valentina Supán	- Enviar nuevamente el presupuesto que considera los trabajos en la terraza.	28-08-2014	☐	
PIZARRAS	General	General	Francisca Saavedra	- Se enviara la demasia correspondiente (diferencia) respecto a la aprobada horizontalmente.	29-08-2014	☐	
GRÁFICA	Gráfica y señalización	General	Carlos López	- Presentar en un plano la ubicación de las gráficas en cada recinto, indicando los tamaños.	29-08-2014	☐	
DOM	Tramitación municipal	General	Valentina Supán	- Consultar como se esta trabajando la carga de ocupación y con que uso.	03-09-2014	☐	
CARTELERAS	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	Carlos López	- Enviar el detalle de las mismas.	03-09-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha: 03-09-2014 Desde: 15:30 Hasta: 17:30
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.