

Antecedentes de la obra

Cliente	MUTUAL	Fase:	ejecución
Obra:	7281- Teatinos P 2 y 3	Inicio Obra:	05-06-2014
Ubicación :	Teatinos 254	Entrega Provisoria:	30-09-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 21 ETAPA I		Reunión de avance de obra			
Fecha	17-09-2014		Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	13:00
Lugar:	Obra					
Observaciones:	Oros asistentes: Inti Peraldi (ITO) y Felipe Hormazabal					

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Carlos López, Francisca Saavedra, Juan Carlos Cavieres, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
Instalaciones electricas	General	WIFI	- Se revisan los puntos de wifi ya instalados y los nuevos solicitados en los pisos 2 y 3. - Se enviara el presupuesto que considere los puntos adicionales.
Mobiliario	sala reuniones	PIZARRAS ESPECIALES	- CONTRACT indica que en el caso de no tener las pizarras para la fecha de entrega provisoria, debido a la fecha de aprobación de las mismas; se instalarán pizarras provisorias standart. Las pizarras definitivas podrian estar instaladas los primeros días de octubre.
Mobiliario	sala reuniones	MESAS ABATIBLES	- Se indica que se arrendaran mesas para las salas de reunión en reemplazo de las mesas abatibles; hasta que lleguen las definitivas. Mutual sugiere mesas rectangulares y blancas. - Contract indico que cotizo el traslado aéreo de las mesas. El mismo cuesta 11.500 euros.
Ventanas, puertas y cristales	acceso/ recepción	RED HÚMEDA EN HALL ASCENSORES	- Se instalarán las puertas existentes.
Seguridad y control acceso	General	PRESUPUESTO ADICIONAL	- Considerar un sistema de audio de evacuación para los pisos 2 y 3.
Obras Civiles	baños	FRAGUE	- MUTUAL solicita que el frague no sea rojo.
Ventanas, puertas y cristales	cocina/ kitchenette	BARANDA	- MUTUAL solicita que se cotice e instale una baranda para la ventana de la k° y la mantención de las ventanas existentes.
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
Gráfica y señalización	General	FILM Y GRÁFICAS	- FILM COLOR VERDE: MUTUAL enviara el código del color a utilizar. CONTRACT enviara la demasia correspondiente al uso de vinilo con corte de plotter y color. - GRÁFICAS: CONTRACT enviará la correspondiente economia, ya que las mismas las realizara e instalara directamente MUTUAL.
Gráfica y señalización	otro	TERRAZA - GRAFITI	- Conceptos iguales a lo considerado en la sala de HACER. Ya que este espacio se trata de una prolongacion de la misma. - Considerar conceptos como las gráficas.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
TAPETES	Pavimentos	acceso/ recepción	Carlos López - Valentina Supán	- Enviar una imagen con los colores de las alfombras a considerar.	17-09-2014	☐	
FILM	Gráfica y señalización	General	MUTUAL	- Enviar el código del color a utilizar.	22-09-2014	☐	
WIFI	Instalaciones electricas	General	Francisca Saavedra - Valentina Supán	- Enviar el presupuesto que considere los puntos adicionales solicitados por Mutua.	23-09-2014	☐	
FILM Y GRÁFICAS	Gráfica y señalización	General	Francisca Saavedra - Valentina Supán	- Contract enviara un presupuesto que considere economias de gráficas y demasias de film con corte de plotter y color.	23-09-2014	☐	
PRESUPUESTO ADICIONAL	Seguridad y control acceso	General	Francisca Saavedra - Valentina Supán	- Presentar un presupuesto adicional que considere un sistema de audio de evacuación para los pisos 2 y 3.	24-09-2014	☐	
PRESUPUESTO ADICIONAL	Obras Civiles	cocina/ kitchenette	Francisca Saavedra - Valentina Supán	- MUTUAL solicita que se cotice e instale una baranda para la ventana de la k° y la mantención de las ventanas existentes.	24-09-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha: 24-09-2014 Desde: 15:30 Hasta: 17:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.