

Antecedentes de la obra

Cliente	SODEXO	Fase:	ejecución
Obra:	7268- Sodexo 1	Inicio Obra:	08-01-2014
Ubicación :	Edificio Pérez Valenzuela 1635 Pisos 2 a 6	Entrega Provisoria:	11-06-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 19	Reunión de avance de obra			
Fecha	08-09-2014	Hora Inicio:	12:00	Hora Término:	13:00
Lugar:	Oficinas Cliente				
Observaciones:	Otros Asistentes: Valeria Figuerola - Ma. Soledad San Martín				

Asistentes

Autor minuta:

Asistentes: Consuelo Larrea, Cristian Alvarado, Daniel Parra, Jorge Gavilán, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
INFORMAL MEETING CIRCULARES PISOS 4 Y 5		Mobiliario	sala reuniones	- SODEXO nos comenta el requerimiento respecto a estos espacios: Alinear equipamiento logrando uniformidad. Espacio de reunión informal. - Se evalúan las propuestas presentadas: 1- Presupuestar alternativa con cierre según propuesta de 3D original. 2- Presupuestar alternativa con muebles especiales semicurvos.
LISTADO DE TRABAJOS		General	General	- Se revisa el listado actualizado de los trabajos a realizar. Se adjunta el mismo a la siguiente minuta.
DUCHAS EN CAMARINES		Instalaciones sanitarias	baños	- Se indica que se realizaran nuevamente las 4 duchas. Los trabajos comenzaran el miércoles 10/09 y terminaran el viernes de la próxima semana. Mientras tanto no se podrán utilizar las mismas.
POST VENTA		General	General	- Se solicitan nuevos trabajos al depto de Post Venta.
CONTACTAR A MANUEL CARREÑO		General	General	- CONTRACT solicita la ayuda de SODEXO para poder contactar a M. Carreño, solicitando una reunión.
OF. JANET Y SATIA		Mobiliario	privados	- Confirmar 2 fechas posibles de instalación de los muebles de línea.
CABLE VGA		Instalaciones electricas	sala reuniones	- Revisar cable VGA.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
PROYECTO CHILECTRA	Instalaciones electricas	otro	C. Alvarado	Enviar a Daniel Parra el proyecto realizado por Chilectra.	09-09-2014	☒	
AA	Clima	General	C. Alvarado	Enviar las certificaciones de las puestas en marcha de los equipos de clima.	10-09-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha	15-09-2014	Desde:	12:00	Hasta:	13:00
Lugar:	Oficina Cliente				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.