

	<u>MINUTA DE REUNIÓN DE OBRA.</u>	Minuta N° 18 Fecha de Reunión: 05 de Junio de 2014 Página 1 de 3
Nombre de la Obra: Habilitación de oficinas Corporativas Sodexo.	FO-T-7-02.03 / REV. 03	

PARTICIPANTES:
ASISTENCIA

NOMBRE

EMPRESA

E-mail

Srta. Valentina Perez.
Sr. Mauricio Olate.
Sr. Cristian Alvarado.
Srta Valentina Supan.
Sr. Sebastian Betancourt.
Sr. Jaime Valenzuela.
Sr. Manuel Avila Pinochet.

(V.P.)
(M.O.)
(C.A.)
(V.S.)
(S.B.)
(J.V.)
(M.A.P.)

SODEXO.
SODEXO.
CONTRACT.
CONTRACT.
CONTRACT.
COZ Y CIA.
COZ Y CIA.

valentina.perez@sodexo.com
mauricio.olatepantoja@sodexo.com
calvarado@contract.cl
vsupan@contract.cl
sbetancourt@contract.cl
jvalenzuela@coz.cl
mavila@coz.cl

Nomenclatura Estado:

Nuevo: N

En Proceso: EP

Pendiente: P

Resuelto: R

Informativo: I

Tema N°	Fecha Original Tema	Tema	Estado	Responsable	Fecha Prevista Resolución
01		Revisión de la Minuta anterior:			
01.01	05/06/14	No hay Observaciones a la minuta N° 17.	I		
02		Estatus de Avance de Obra:			
02.03	05/06/14	Se realiza control con nuevo Programa por etapas versión 5 de fecha 16/05/14: M.A. informa Avance de Obra realizada por la ITO en acuerdo con Constructora, controlada al día 04.06.14. Días Transcurridos = 149Días Corridos.	I		
02.05	05/06/14	<u>ETAPA 2.</u> Avance Programado 93 % Avance Real 92 % Adelanto (+) / Atraso (-) = (+-) 0 Días Corridos. M.A. indica que el día 11/06/14 se cumple fecha de contrato para la entrega de la obra completa. Se citará a comisión para las 14:00 hrs. de ese día.	I		
03		Seguridad.			
03.03	05/06/14	C.A. señala que durante la semana no hubo novedades en relación a temas de seguridad.	I		
05		Temas de Proyectos.			
05.04	27/01/14	V.S. señala que están en proceso de término de proyectos de especialidades y están a la espera de V°B° de CONTRACT de los planos finales, para posterior V°B° de Sodexo.	P	CONTRACT	31/01/14
	05/06/14	M.A. indica que está pendiente por parte de CONTRACT envío de respuesta a última observación de ITO eléctrico de Euroamérica. Por otra parte Euroamérica revisará con vuestro ITO de seguridad las observaciones generadas al proyecto de Contract, dado que C.A. señala que sus antecedentes cumplen con los requerimientos del ITO de Euroamérica.	I		

	<u>MINUTA DE REUNIÓN DE OBRA.</u>	Minuta N° 18 Fecha de Reunión: 05 de Junio de 2014 Página 2 de 3
Nombre de la Obra: Habilitación de oficinas Corporativas Sodexo.		FO-T-7-02.03 / REV. 03

Tema N°	Fecha Original Tema	Tema	Estado	Responsable	Fecha Prevista Resolución
06		Temas de Obra.			
06.14	26/04/14	V.P.T. solicita a CONTRACT ver posibilidad de incorporar sistema de renovación de aire en Gimnasio.	P	CONTRACT	04/04/14
	05/06/14	C.A. señala que entregará el día de hoy 05/06/14 presupuesto de renovación de aire para Gimnasio + tabique separador dentro del área de Gimnasio.	I		
06.24	17/04/14	V.P.T. solicita a CONTRACT evaluar compra de nuevas tapas para WC.	P	CONTRACT	24/04/14
	05/06/14	C.A. indica que entregará adicional de tapa de WC aprobada el día de mañana 06/06/14.	I		
06.25	08/05/14	M.A. indica que Contract debe resolver con calculista forma de generar refuerzo de losa en piso 5 que no se pudo ejecutar por interferencia con muros estructural existente del edificio.	P	CONTRACT	14/05/14
	05/06/14	V.S. señala que ubicará el día de hoy a calculista para revisar cómo va solicitud de respuesta a la consulta en referencia.	I		
06.26	30/05/14	C.A. debe revisar con otro proveedor de alfombra para conseguir una palmeta color Naranja para sector informal meeting circulares.	R	CONTRACT	05/06/14
	05/06/14	Contract revisará posibilidad de disminuir diámetro de círculo en pavimento, con esto se resuelve incorporar alfombra verde en 5° piso y alfombra naranja en 4° piso.	I		
06.27	30/05/14	CONTRACT debe realizar presupuesto de pizarras de vidrio para salas de directores. Tamaño a proponer por Constructora.	P	CONTRACT	05/06/14
	05/06/14	C.A. indica que entregará presupuesto el día de mañana 06/06/14.	I		
07		Otros Temas			
07.03	14/02/14	M.A. solicita a CONTRACT revisar instalaciones existentes que interferirían con corte de vano losa para escalera, además señala que se debe presentar propuesta a Sodexo para que se derive a EUROAMERICA y se pueda contar con V°B° e la propuesta.	R	C.A.	25/02/14
	05/06/14	M.A. señala que proyectista dio aprobación a ficha de modificación de ramal de aguas lluvias mediante correo electrónico.	I		
07.16	10/04/14	V.P.T. solicita a CONTRACT entregar presupuesto de complementos para terraza exterior 3° piso.	P	Coz	17/04/14
	05/06/14	V.S. hace entrega de presupuesto en cuestión. ITO entregará revisión el día de hoy.	I		
07.17	10/04/14	M.O. solicita revisar en conjunto con CONTRACT si sistema de control de acceso de edificio puede ser compatible con sistema control acceso SODEXO, para contar con una tarjeta única como medio de acceso e identificación.	P	CONTRACT / SODEXO	17/04/14
	05/06/14	C.A. indica que entre el día de hoy y mañana podrá entregar nueva muestra de tarjeta control acceso. Por otra parte C.A. solicita a Sodexo la base de datos del personal de Sodexo para comenzar a programar las tarjetas. Se debe entregar Nombre, dos apellidos y rut, en principio.	I		

	<u>MINUTA DE REUNIÓN DE OBRA.</u>	Minuta N° 18 Fecha de Reunión: 05 de Junio de 2014 Página 3 de 3
Nombre de la Obra: Habilitación de oficinas Corporativas Sodexo.		FO-T-7-02.03 / REV. 03

Tema N°	Fecha Original Tema	Tema	Estado	Responsable	Fecha Prevista Resolución
07.20	30/04/14	Temas vistos en terreno.			
	05/06/14	Contract debe revisar incorporar color naranjo en tabiques de salas de reunión fachada sur 2° piso. V.S. señala que primero se instalará grafica de color en tabiques vidriados y posterior a esto revisarán si es necesario incorporar color naranjo a tabiques.	E.P.	CONTRACT	A la Brev.
07.22	22/05/14	V.P. señala que se deben incorporar puntos de datos en sector valija faltantes (3 unidades).	R	CONTRACT	05/06/14
	05/06/14	C.A. Contract incorporará dentro del periodo de levantar observaciones.	I		
07.23	05/06/14	M.O. solicita que se finalicen trabajos de ponchar puntos de datos y voz del proyecto a más tardar el día viernes 06/06/14. C.A. indica que entregará en esta fecha y que Sodexo puede ingresar a colocación de Switch el día lunes 09/06/14.	N	CONTRACT	06/06/14
07.24	05/06/14	M.O. solicita que quede disponibilidad de cajas en tabique de comedor Vip para futura Videoconferencia. Contract ejecutará.	N	CONTRACT	11/06/14
07.25	05/06/14	M.O. enviará plano con ubicación final de puntos de WI-Fi en los pisos, para que Contract adapte los puntos ya instalados en terreno a plano en referencia.	N	M.O.	11/06/14
08		Status RDI.			
08.01	05/06/14	RDI Generadas 0; RDI Con Respuestas 0; RDI Pendientes 0	I		
09		Próxima Reunión.			
09.01	05/06/14	Jueves 12 de Junio de 2014 a las 09.30 hrs.	I		

Firmas Participantes en Reunión.

SODEXO S.A.	CONTRACT S.A.	COZ Y CÍA. S.A.
..... Valentina Pérez.	 Cristián Alvarado	 Jaime Valenzuela.
	 Valentina Supan.	 Manuel Avila Pinochet.
	 Sebastián Betancourt.	