

MINUTA DE REUNION

OBRA:	EMBAJADA DE ISRAEL BUENOS AIRES			Inicio Fin Plazo Restante:		-		-		#VALUE!	REUNION N°: 05	
TEMARIO:	Proyecto Ejecutivo + Plan de Trabajos + Comienzo de Obra + Personal en Obra										lun, 14/04/2014	
PRESENTES:												
	DA	DIEGO AGULLEIRO [ROBERTS & ASOC.]				JA	JAVIER JARAK [ROBERTS & ASOC.]			✓	CC	CARLOS CANO [ROBERTS & ASOC.]
✓	JR	JULIANA RIZZONE [CEM]			✓	EM	EDUARDO MARIANI [CEM]			✓	RZ	RAUL ZEJAN [CEM]
	RV	RICARDO VANARELLI [CONTRACT.]			✓	AK	ANA KORMAN [CONTRACT.]			✓	AM	ANDREA MAFAUAD [CONTRACT.]
	DB	DAMIAN BENEDETTI [CONTRACT.]			✓	JJB	JUAN JOSE BORZANI [FUEGO RED]			✓	EA	EDUARDO ANTONUTTI [EMECRA]
✓	NA	NAZARENO AREAL [FUEGO RED]										

Nro	TEMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
5.1	PROYECETO EJECUTIVO	CONTRACT CONSULTA SOBRE EL EQUIPAMIENTO PROYECTADO POR LA EMBAJADA YA QUE AL CAMBIAR LOS ESPACIOS PROYECTADOS DESPUÉS DEL RELEVAMIENTO HUBO CAMBIOS SOBRE ESTOS Y ELIMINACIONES. R&A CONSULTARÁ CON LOS PROYECTISTAS EN ISRAEL.	R&A
5.2	PROYECETO EJECUTIVO	CONTRACT Y CEM TRAEN Y ENVIAN PROYECTOS EJECUTIVOS DE DEMOLICIÓN, EQUIPAMIENTO Y INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DETALLES DE ESCALERA. CONTRACT INTEGRARÁ.	CONTRACT / CEM
5.3	PROYECETO EJECUTIVO	CONTRACT INFORMA QUE CAMBIOS EN LOS PLANOS CONFORME A OBRA ENVIADOS EN FORMATO CAD CON GLOBOS, LOS PRINCIPALES SON: - LOCAL 134 SE SUMA AL BAÑO PARA HACER LUGAR AL BAÑO DE DISCAPACITADOS. - BAÑO LOCAL 241. SE RETIRA BAÑADERA POR REDIBUJO DEL ESPACIO. R&A CONSULTARÁ CON ISRAEL POR ESTOS CAMBIOS.	R&A
5.4	PROYECETO EJECUTIVO	FUEGORED SOLICITA EN EL PASILLO DE SERVICIO EL PISO 10 CERCANO AL LOCAL 106 DESPLAZAR BANDEJAS PROYECTADAS HACIA EL LADO DE LOS TACHOS DE HVAC PARA PODER COLOCARLAS BAJO LA LOSA DEL CASETONADO. CONTRACT PRESENTARÁ UNA PROPUESTA.	CONTRACT.
5.5	COMIENZO DE OBRA	LUCE DE OBRA: CEM CONSULTA SOBRE LA POSIBILIDAD DE COMENZAR EL DESMONTE DE LOS TABLEROS Y EJECUTAR UNA ILUMINACIÓN DE OBRA. R&A INFORMA QUE POR EL MOMENTO NO SE PODRÁ REALIZAR	CEM
5.6	PROYECETO EJECUTIVO	CONTRACT ENTREGA PLANOS A FUEGORED CON LA UBICACIÓN ACTUAL DE LOS HIDRANTES Y LA UBICACIÓN DE PROYECTO. FUEGORED ENTREGARÁ PROPUESTA DE GABINETES CON CARRETEL.	FUEGORED
5.7	PROYECETO EJECUTIVO	EMECRA INFORMA QUE TODAVÍA NO TIENE INFORMACIÓN SOBRE LA PROVISIÓN DE LOS EQUIPOS TOSHIBA CARRIER.	EMECRA
5.8	PLAN DE TRABAJOS	CEM ENTREGA PLAN DE TRABAJOS A CONTRACT PARA SU INTEGRACIÓN.	CONTRACT. / CEM
5.9	PLAN DE TRABAJOS	FUEGORED CONSULTA A CONTRACT POR EL PLAN DE TRABAJOS Y HARÁ LAS CORRECCIONES PERTINENTES PARA ENVIAR ANTES DE LA PRÓXIMA REUNIÓN.	FUEGORED
5.10	PLAN DE TRABAJOS	EMECRA ENVIARÁ SU PLAN DE TRABAJOS A CONTRACT ANTES DEL MIÉRCOLES 16/04.	EMECRA
5.11	PROYECETO EJECUTIVO	CONTRACT CONSULTA A R&A SOBRE LAS TAPAS DE ACCESO EN LOS CIELORRASOS NO MODULARES.	R&A
5.12	PROYECETO EJECUTIVO	R&A ENVIARÁ LOS PLANOS ELÉCTRICOS DE CEM ,RECIBIDOS EL DÍA 14/04, A CONTRACT PARA SU INTEGRACIÓN.	R&A / CONTRACT.
5.13	PERSONAL EN OBRA	FUEGORED: 4 PERSONAS PARA INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y 4 PARA EXTINCIÓN EMECRA: 4 PERSONAS CEM: 10 PERSONAS	CONTRACT / CEM / EMECRA / FUEGORED
5.14	PROYECETO EJECUTIVO	CEM CONSULTA SOBRE POSIBILIDAD DE HACER PREGUNTAS DIRECTAS A LOS PROYECTISTAS POR DUDAS EN CORRIENTES DÉBILES, CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	R&A / CEM
5.15			

Proxima reunión:

jueves, 24/04/14

15Hs, Oficina de Roberts & Asoc.

Realizado por Arq. Carlos Cano (carlos.cano@robertsyasoc.com)

Por favor: Remitir por escrito (E-MAIL) las observaciones y comentarios dentro de las 24 hs de recibida la Minuta; transcurrido ese plazo se considerará ACEPTADA.