

Antecedentes de la obra

Cliente	CAREY Y ALLENDE	Fase:	ejecución
Obra:	7265- Carey Allende 1	Inicio Obra:	07-01-2014
Ubicación :	Costanera Andrés Bello 2782 - Torre B - P 10	Entrega Provisoria:	03-04-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 15	Reunión de avance de obra	
Fecha	06-02-2014	Hora Inicio:	9:00 Hora Término: 10:30
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Autor minuta:

Asistentes: Cristián Araya, Daniela Torres, Francisca Saavedra, Nicolás Lama, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
PLANOS DE MUEBLES DE LÍNEA		Mobiliario	General	- Of. Nicolás y Jorge: con mueble corchete y laterales. - Of. Socio 7: reutiliza el escritorio y sillas. - Bibliotecas (muebles especiales): definir longitud de las mismas: 3 m de largo. - Of. Nicolás: no se considera biblioteca, sumar un mueble ubicado en la pared de frente a donde considerabamos ubicar la biblioteca originalmente. - Of. Socios: bibliotecas de 3 m de largo. - Of. Asociado 6: biblioteca de 3 m de largo. - Of. Asociados: bibliotecas de 2 m de largo. - Of. Socio 2: invertir puesto. - Plano indicando muebles aéreos.
WI FI		General	General	- Aprobados los puntos.
TERMOSTATOS		Clima	General	- Se revisa la ubicación de los mismos en c/ oficina. Todos los socios con termostatos.
SILLAS		Mobiliario	General	- Enviar EETT de una silla para la oficina de Nicolás.
PLANO		Cielos modulares	General	- Se presenta la nueva propuesta y se aprueba.
FULL SPACE		Mobiliario	Otros recintos	- Se indica que el proveedor entregara los full space 30 días despues de la entrega de la obra (aprox. 22 de abril).
HALL DE ASCENSORES		Cielos modulares	acceso/ recepción	- No se modificara el cielo, se dejara el existente.
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN		Iluminación	General	- En sala de Directorio: Carey deberá enviar las EETT de los artefactos que comprara.
OF. JORGE Y RAMÓN		Iluminación	privados	- Se reutilizarán los artefactos de iluminación existentes. NO se consideraran nuevos.
SALA DE REUNIÓN 12 PP		Iluminación	sala reuniones	- Reutilizarán artefactos de iluminación existentes hoy día.
OF. SOCIO 1		Iluminación	privados	- Ubicar artefactos de iluminación de manera lineal.
PLANO DE PISOS		Pavimentos	General	- Se presenta el plano de pisos con las correspondientes partidas Marianne deberá definir la colocación del piso en la sala de reunión de 12 pp y oficina Socio 1.

VIGA PERIMETRAL

General

General

- Se consulta con el ITO del edificio la realización del retape entre la viga perimetral y el muro cortina. El ITO comento que el retape es necesario para la colocación de las cortinas. Se elimina del presupuesto

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
PLANO DE PISOS	Pavimentos	General	MARIANNE	Marianne deberá definir la colocación del piso en la sala de reunión de 12 pp y oficina Socio 1.	10-02-2014	☐	
HALL DE ASCENSORES	General	acceso/ recepción	CONTRACT	- Presentar un presupuesto para cambiar el piso, revestir los muros y cambiar el cielo. Con las respectivas aprobaciones se realizaran los planos de proyecto.	13-02-2014	☐	
MÁQUINAS VENDING	General	coffe/ estar/ comedor	CAREY	- Enviar las EETT de las mismas.	13-02-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha: 13-02-2014 Desde: 9:00 Hasta: 10:30

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.