

Antecedentes de la obra

Cliente	CAREY Y ALLENDE	Fase:	ejecución
Obra:	7265- Carey Allende 1	Inicio Obra:	07-01-2014
Ubicación :	Costanera Andrés Bello 2782 - Torre B - P 10	Entrega Provisoria:	03-04-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 17	Reunión de avance de obra			
Fecha	20-02-2014	Hora Inicio:	9:00	Hora Término:	10:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:	Otro asistente: Marisa De Vico				

Asistentes

Autor minuta:

Asistentes: Cristián Araya, Daniela Torres, Francisca Saavedra, Martín Correa, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
MUEBLES ESPECIALES		Mobiliario	General	- Se presenta la muestra del tono gris grafito para puertas. - Se aprueban los planos de muebles especiales, firmandose los mismos. - M7 y M9: Confirmar tipo de tirador. Se define el mismo tirador utilizado en los muebles de línea. - M8: Se comenta que el espejo adicional solicitado debera ser de 3 paños. Definir si el zócalo del mueble se deberá realizar con el mismo porcellanato del piso, fecha limite 21-02. - M9: La altura del zócalo debe ser de 10 cm, igual al del mueble M8. se confirma que se realizara en melamina blanca. Con el mismo tirador de los muebles de línea. - MUEBLE B° VANITORY: El 25-02 Contract enviara las elevaciones de b° y k°. El mueble en sí se aprueba.
PISO PARA K°		Pavimentos	cocina/ kitchenette	- Definición de piso viernes 21-02 al mediodía, lo mismo se utilizara para el zócalo de mueble. En caso de no tener la definición para el día comprometido, no podra comenzar con la respectiva instalación el día lunes 24-02.
PISO TIVOLI		Pavimentos	acceso/ recepción	- Se comenta que el proveedor indico que el piso llegara a fin de mes a la aduana y a la bodega del proveedor puede llegar el 15 de marzo. Se buscara una alternativa similar en stock para presentar y seleccionar el lunes 24-02. - SALA DE DIRECTORES: Contract solicita el plano en CAD de la iluminación propuesta para la sala. Martín Correa confirma que solo han cambiado de posición 3 centros (en el centro de la mesa) respecto del plano de iluminación original. Nos deben enviar las EETT de los nuevos artefactos propuestos para presentar en la inmobiliaria y obtener la respectiva aprobación.
AA		Clima	General	- Confirmaremos realizar una visita a las oficinas del piso 2, para corroborar si la instalación realizada emite sonido.
PLANILLA DE COMPROMISOS		General	General	- Se presenta una planilla con fechas límites de compromisos. Actualizar información respecto dicroicos sobre logo y gráfica.

PRESUPUESTOS

General

General

- E Y D: Se debe confirmar y validar el mismo, dependiendo la definición de la instalación de clima en las of. de Socios.

- ADICIONAL 2: Se enviara por e-mail para su aprobación. Agregar a la planilla de compromisos.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
PISO	Pavimentos	cocina/ kitchenette	CAREY	- Definición de piso viernes 21-02 al mediodía.	21-02-2014	☐	
MUEBLES ESPECIALES	Mobiliario	General	CONTRACT	- MUEBLE B° VANITORY: Se enviaron las elevaciones de b° y k°.	25-02-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha: 27-02-2014 Desde: 9:00 Hasta: 10:30

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.