

Antecedentes de la obra

Cliente	CAREY Y ALLENDE	Fase:	ejecución
Obra:	7265- Carey Allende 1	Inicio Obra:	07-01-2014
Ubicación :	Costanera Andrés Bello 2782 - Torre B - P 10	Entrega Provisoria:	03-04-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 22	Reunión de avance de obra			
Fecha	28-03-2014	Hora Inicio:	17:30	Hora Término:	19:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Autor minuta:

Asistentes: Francisca Saavedra, Nicolás Lama, Sebastián Betancourt, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
CONTROL DE ACCESO		Seguridad y control acceso	acceso/ recepción	- Agregar una lectora.
BIBLIOTECAS ESPECIALES		Mobiliario	privados	-Se confirmará la fecha de entrega. Aprox. La próxima semana esta proevista la entrega.
MUDANZA		Otros (mudanzas, CPC)	General	- Lámparas: 04-04 - Muebles: 05-04
FULL SPACE		Mobiliario	bodega	- Se confirma la entrega para la 1er semana de mayo.
OF. PABLO GAINZA		Mobiliario	privados	- Se modifiko el escritorio según lo solicitado.
PUERTA		Ventanas, puertas y cristales	baños	- Cambio de seguro "Abrir - Cerrar" en puertas de baños.
OF. FELIPE ARCE		Instalaciones electricas	privados	- Cambiar los puntos de electricidad, voz y datos. Considerar que tiene un puesto recto.
VARIOS		General	General	- video portero en acceso operativos. - Acceso clientes: colocar un citófono. - Definir terminación de pernos en sector clientes.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	Desde:	Hasta:
Lugar:		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.