

FECHA 14/11/14

LUGAR Conference Call

CLIENTE VERIFONE

OBRA Nuevas oficinas Edificio Intecons PISO 15°

INTEGRANTES

EMPRESA

EMAIL

Marcelo Abella	Contract Workplaces	mabella@contractworkplaces.com.ar
Andrea Mafauad	Contract Workplaces	amafauad@contractworkplaces.com.ar
Luis Elechiguerra	Verifone	Luis_E1@verifone.com
Daniela Penelas	Verifone	Daniela_P1@verifone.com

1- TEMAS DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
PRESUPUESTO	- Contract entregará a Verifone versión final de presupuesto según las economías posibles a aplicarse, convenidas por ambas partes. - Contract advierte a Verifone sobre la pérdida de calidad de terminación debido a los requerimientos efectuados por el cliente y el cliente se hace responsable de esta decisión en busca de ahorro económico.
PROPUESTA	Contract presentará a Verifone layout final con las modificaciones solicitadas por el cliente hoy.
NUEVO CRONOGRAMA ESTIMADO	Ambas partes acuerdan los siguientes tiempos: - Entrega de presupuesto de obra civil y Layout definitivo: LUNES 17/11 - Aprobación de presupuesto y Layout definitivo: LUNES 17/11 - Firma de carta oferta por locación de servicios: MARTES 18/11 - Cobro de anticipo: VIERNES 21/11 - Inicio de obra: SABADO 22/11 - Final de OBRA: MARTES 23/12 - Mudanza: FIN DE SEMANA DEL 27/12

● 1- TEMAS DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
RUBROS DE PRESUPUESTO	• Verifone solicita mantener alfombra modular existente en superficies correspondientes a archivo y almacén. • Verifone solicita cambiar la pintura látex satinada propuesta por Contract, por látex común. • Verifone solicita eliminar el mueble especial de copy area. • Verifone solicita evaluar el reemplazo parcial de cerramientos vidriados por durlock. • Verifone solicita evaluar la posibilidad de que la extinción de incendio figure como “opcional”. • Verifone solicita la re utilización de elementos de control de acceso existentes en laboratorio (sujeito a factibilidad verificada) • Verifone solicita que los estantes previstos para puestos de trabajo en laboratorio sean “opcionales”. • Verifone solicita que se reemplacen los nuevos escritorios en laboratorio por dos re utilizados existentes en Puerto Madero. • Verifone solicita que se elimine la nueva mesa de reuniones y se re utilice la existente en Puerto Madero.

● 2- TEMAS A DEFINIR

TEMA	TAREA	RESPONSABLE
MEDIDOR ELÉCTRICO	Verifone se compromete a avanzar a la brevedad con la gestión de medidor eléctrico definitivo.	Verifone
MUDANZA	Contract se compromete a enviarle a Verifone presupuesto de logística y mudanza para oficinas y laboratorio.	Contract

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.