

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

contract
workplaces

Montevideo, 23 de Diciembre de 2014

COMITENTE EMBAJADA DE ISRAEL
OBRA NUEVAS OFICINAS
UBICACIÓN WTC 4, PISO 9
CONTRATISTA CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.)

En Montevideo, a los veintitres días del mes de Diciembre de 2014, se reúnen el Arq. David Ruben Flom, en representación de la EMBAJADA DE ISRAEL, y Arq. Fabiana Stawsky y Arq. Daniel Flom, en representación de CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.), con el objeto de efectuar la Recepción Definitiva de los trabajos y provisiones contratados entre las partes, más los eventuales adicionales solicitados por el cliente a través de los mecanismos contractuales establecidos a tal fin.


Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia que se han finalizado todas las tareas que fueran observadas oportunamente en instancias de recepciones anteriores (Recepción Provisoria y Recepción Final Parcial). Se incluye como anexo un listado de tareas pendientes que no han podido ser ejecutadas debido a razones que exceden a Contract y serán ejecutadas en fecha a acordar entre las partes.

La presente Acta sustituye el Acta de Recepción Definitiva Parcial del día trece de diciembre del presente año.

Se deja constancia que la Garantía Contract tiene validez por el término de 1 año, a partir del día de la fecha, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.



Arq. David Ruben Flom



Arq. Fabiana Stawsky



Arq. Daniel Flom

ANEXO.

Tareas Pendientes

- Sustituir placas de cielorraso modular de madera oscura por placas de madera clara en locales 05 y 11.
- Colocar luminarias L9 provistas por la Embajada que han llegado al país fuera del plazo de la obra.
- Colocar luminarias L7 provistas por la Embajada. Las luminarias que llegaron a obra tienen mayor altura que la disponible en cielorraso y deberán ser sustituidas por el Comitente.
- Sustituir revestimiento de madera en puerta de salida de emergencia (fue entregado e instalado en fecha pero no cumple detalle indicado por Dirección de Obra).
- Colocar cierre superior en Tablero General para evitar fuga de gas FM200 (esta observación es posterior a la entrega de la obra).
- El movimiento de cajas y carros de la mudanza del Comitente afectó la pastina de los pisos de porcelanato. Se reparará una vez finalice el trasiego de materiales.

