

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Fox_1
 Reunión: Entrega de Piso Reunión de avance de obra
 Fecha: 28-07-2014 Hora Inicio: 9:30 Hora Término: 10:30
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Ignacia Barros, Leana Lentini, Loreto Chavez, Madelein Hidalgo, Sergio Corrales, Thomas Julien

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
	General	General	Entrega de piso	Se realiza entrega de piso de pisos 4 y 5 correspondiente a las oficinas de fox channels.
	General		Piso 4 - Hall de ascensores	- Se identifican rayas en revestimiento de madera de palillaje de hall lado sur y en palillaje de lado oriente - Se identifica palmeta de cielo de lado norte suelta. Sector salida de emergencia. - Acceso a oficina 41. Palillaje de acceso picado y con exeso de silicona. - Porcelanato de revestimiento de muro en ascensor 3 saltado en la esquina.
	General		Piso 4 - Oficina 41	- Se reciben 7 equipos de clima ARNU 15 GB H42 220 210 V-50 H2 - Se reciben 2 extintores de PQS - Se recibe un tablero electrico TDA - Se deben reciclar wc exitentes para baños adicionales que no estan considerados en presupuesto contractual. - Se identifican rayas menores en perfiles de muro cortina lado norte. - Se identifican cristales rayados por fuera.
	General		Piso 4 - Oficina 42	- Se reciben 8 equipos de clima ARNU 15 GB H42 220 210 V-50 H2 - Se reciben 2 extintores de PQS - Se recibe un tablero electrico TDA - Se deben reciclar wc exitentes para baños adicionales que no estan considerados en presupuesto contractual. - Se identifica un cristal trizado en modulo 3 de ventanas. - Se identifican rayas menores en perfiles de muro cortina lado norte.
	General		Piso 4 - Oficina 44	- Se reciben 8 equipos de clima ARNU 15 GB H42 220 210 V-50 H2 - Se reciben 2 extintores de PQS - Se recibe un tablero electrico TDA - Se deben reciclar wc exitentes para baños adicionales que no estan considerados en presupuesto contractual. - Se identifica un cristal trizado en modulo 9 de ventanas.Solicitar cambio a la inmobiliaria.

General		Piso 4 - Oficina 43	- Se reciben 8 equipos de clima ARNU 15 GB H42 220 210 V-50 H2 - Se reciben 2 extintores de PQS - Se recibe un tablero electrico TDA - Se deben reciclar wc exitentes para baños adicionales que no estan considerados en presupuesto contractual. - Se identifica un cristal trizado en modulo 10 de ventanas.Solicitar cambio a la inmobiliaria. - Se identifican rayas menores en perfiles de muro cortina lado norte. - Se identifican cristales rayados por fuera.
General		Piso 4 - Oficina 53-54	- Se reciben 8 equipos de clima ARNU 15 GB H42 220 210 V-50 H2 - Se reciben 2 extintores de PQS - Se recibe un tablero electrico TDA - Se deben reciclar wc exitentes para baños adicionales que no estan considerados en presupuesto contractual.
General	acceso/ recepción	Tarjetas de acceso	Cliente entrega 3 tarjetas de acceso para uso interno de Contract. Codigos: - XSF01AF07889 / 07086 / 07087
General	bodega	Entrega de llaves	Cliente hace entrega de llaves de bodegas correspondiente a bodega 214 y bodega 215.
Clima	General	Termostatos - ADICIONAL DE OBRA	Luis Vives informa telefonicamente a Loreto Chavez que los termostatos no son entregados por el edificio. Se debe presentar ADICIONAL DE OBRA a Leana Lentini por esta partida. Se deben considerar 47 unidades.
General	General	Reuniones de Obra	Se acuerda con cliente que las reuniones de obra se fijan para los dias miercoles a las 11:30 hrs semana a semana. El interlocutor valido local para las reuniones es Sergio Corrales y el interlocutor Regional Leana Lentini por parte de Fox Channels. La participacion de Leana se acuerda quincenalmente.
General	General	Validar con administracion	- Consulta formal por entrega de termostatos y cajas HR - Certificado de calculo de la escalera - Protocolo de intervencion de area de terraza - Solitud de dotacion de mayor capacidad para los tableros de los piso 4 y 5 , en caso de ser negado iniciar tramite con Chilectra. - Consultar con administracion factibilidad de intercambio de puertas de acceso de piso 4 area de recepcion. En caso de no haber factibilidad se debe modificar layout en esta area.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 06-08-2014 Desde: 11:30 Hasta: 12:30

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.