

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Barahona 1
Reunión: Reunion de Obra 6 Reunión de avance de obra
Fecha: 23-01-2014 **Hora Inicio:** 10:00 **Hora Término:** 11:00
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Claudio Zúñiga, Ignacia Barros, Juan Pablo Baraona, Mariano Moreno, Soledad Loewe

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
TECNOLEX	Proveedor visita obra. Se debe coordinar reunión a unas semanas más para conexión de sala de servidor con Ingecab.
MUDANZA A OBRA	Se informa al cliente plan de mudanza adelantada para ingreso a oficinas para el 28 de febrero, dada la necesidad de tener que dejar las actuales oficinas en esa fecha. Esto se debe validar en próxima reunión de obra según disponibilidad de proveedores para terminar las faneas en esa fecha según plan de obra propuesto por Claudio Zúñiga.
CURVA S	Se entrega curva s al cliente ademas de ser enviada via mail con copia a la Ito.
CAMBIO DE MOBILIARIO	Se debecambiar mobiliario. Cambiar un puesto de socio por un asociado.
ADICIONAL DE OBRA	Se presenta adicional de obra para revision del cliente. Se debe descontar volcanita de cielo trasera machon, incluir costo por faldon visto en showroom y cambio de mueble de punto anterior.
MUEBLE DE RECEPCION	Se define con cliente hacer diseño de muebles tipo isla como esta presentado en las imágenes 3D.
REQUERIMIENTO ELECTRICO	Se debe incluir enchufe para maquina de agua en kitchenette. Incluir costo en presupuesto adicional de obra.
ACTUALIZAR LAYOUT	Actualizar layout según nueva ubicación de puertas de privados colindantes a las salas de reunion de 6 personas. Modificacion ya informada en obra. Lo anterior para generar continuidad en el fachada de cristal del area de recepción. Se debe cotizar cambio de lado de cableado.
ACTAS DE ENTREGA DE PISO	Se realiza actas de entrega de piso revisadas con Parque Titanium a Soledad L. para gestion de repracion de parte de la inmobiliaria.
AVANCE DE OBRA	- Preparación de muro para pintura - Llegada de canalizaciones a escalerilla - Cableado pro tabiques y cielos - Cableado de controles de clima.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 30-01-2014 Desde: 10:00 Hasta: 11:00
Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.