

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Barahona 1

Reunión: Reunion de Obra 10 Reunion de avance de obra

Fecha: 20-02-2014 Hora Inicio: 11:00 Hora Término: 12:00

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Cristian Roco, Daniela Torres, Ignacia Barros, Juan Pablo Baraona, Soledad Loewe

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Se acuerda con cliente las siguientes fechas:	- 28 de Febrero / Mudanza - 10 de Marzo / Día 1 de Trabajo - 07 de Marzo / Traslado y organización
Porcelanato	Cliente aprueba porcelanato 120x60 cm travertino. Emitir OC. Enviar plano de pavimento al cliente.
Cod Panel Movil	Aprobado por cliente, Cod 1.03.66.c4
Coordinación telefónica	C. Rocco solicita reunión para coordinación con empresa GTD (tel) e IGESO (Enlace). Se estima fecha el 24.02.14, coordina Soledad Loewe.
Presentación de cotización	- Area archivo y mueble metalico - Retorno de porcelanato en recepción
Mueble de biblioteca	Coordinar con cliente visita a su oficina con proyectista para definicion de diseño
Baños	No comprar portarollos, lo comprará el cliente.
Mesas Bash	5 semanas de plazo, se debe gestionar prestamo de Bash
Factura	Facturar mudanza y presentar logistica de mudanza
Graficas	Instalar films con graficas al interior de los recintos. Emitir OC y mandar a fabricar
Muestra madera	Ver muestra de revestimiento de madera con proveedor
Guardapolvo	Se aprueba el modelo teñido. Ver color definitivo con Daniela Torres según color de alfombra y puertas.
Sillas	Ver presramos de sillas solicitadi por cliente por fecha de desapcho 25 de marzo.
Plano Muros	Presentar plano y muestra de color.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.