

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Barahona 1

Reunión: Reunion de Obra 11 Reunion de avance de obra

Fecha 27-03-2014 Hora Inicio: 11:00 Hora Término: 12:00

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Claudio Zúñiga, Consuelo Larrea, Cristian Roco, Juan Pablo Baraona, Maria Paz Cabrera, Soledad Loewe

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Alfombra	- Confirmar la llegada de alfombra roja junto con la gris el 5-8 de Marzo
Mudanza	- Todas las cajas quedarán en sala de reunión incluyendo codigos entregados por contract
Mesas de Reunion	- Claudio Zúñiga coordinará mesas con Bash, fecha ideal de llegada 08.03.14
Coordinacion telefonica	Reunion para inicio de instalacion fecha estimada 28.02.14. Cliente se contactará directamente con ellos
Mueble Biblioteca	- Reunion 3.05.14 con cliente en obra para definir muebles de biblioteca en of de Max y Juan Pablo. - Presentar desglose de mueble de otros socios.
Muestra madera	- Pendiente, Cristian Roco enviará contacto
Films	- Enviar plano para cotizar y fabricar.
Mueble de recepcion	- Se aprueba solucion de zocalo en mueble de recepcion presentado en obra. - Pedir a Yazmin medidas de pantalla y estudiar solucion si es que es compatible. - Enviar planos de mueble de recepción a Soledad una vez solucionado el tema de la pantalla.
Films	- Instalación tentativa el 07.03.14
Revestimiento de madera	- Se confrimará instalación (Cristian Roco)
Pintura	- Se define en obra muros rojos.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.